

9PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr. 12☒ **Raport Trimestrial**☐ **Raport Final****I. Prezentare generală**

Axa prioritară Prioritate de investiție	Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Titlu proiect	Infrastructura de garaj pentru transport public
Beneficiar	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRAȘOV
Cod SMIS	126998
Perioada de raportare	14.02.2022 - 13.05.2023
Regiunea de Dezvoltare/ Locația proiectului	Regiunea Centru, Municipiul Brasov, România, Str. B-dul Eroilor nr. 8, , județul Brasov, cod poștal 500007
Data de începere a perioadei de implementare	01.07.2018 (Contract 5428/13.05.2020)
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.12.2023

II. Detalii despre beneficiarBeneficiar: **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRAȘOV**

Adresa / sediu: Municipiul Brasov, România, Str. B-dul Eroilor nr. 8, , județul Brasov, cod postal 500007

Tel. **0268416550**, Fax 0268470147, E-mail allen.coliban@brasovcity.roManager Proiect (nume): **Calinschi Bianca Elena**Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul): **Allen Coliban****III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹**

Proiectul *Infrastructura de garaj pentru transportul public* urmărește creșterea calității vieții locuitorilor din municipiul Brașov prin îmbunătățirea condițiilor de mediu ca urmare a realizării unui transfer sustenabil al unei părți din cota modală a transportului privat cu autoturisme către transportul public.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Brașov prin creșterea atractivității transportului public ca urmare a modernizării infrastructurii necesare garării și mentenanței flotei de vehicule în condiții optime.

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS 1. Reabilitarea, construcția și dotarea specifică a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafață totală construită la sol de 11.740 mp:

Realizarea investiției va pune la dispoziția operatorului spații adecvate de garare a flotei, hale și magazine necesare mentenanței și alimentării cu combustibil, stație de spălare-curățare autovehicule, astfel că mijloacele de transport în comun vor circula în condiții optime atât din punct de vedere tehnic, cât și al curățeniei, asigurând frecvența și respectarea orarului și confortul necesare unui serviciu de transport public de calitate. Cum infrastructura de garaj va deservi întreaga flotă a operatorului, efectele modernizării investiției se vor reflecta asupra tuturor traseelor de transport public. Astfel, sistemul de transport în integralitatea sa va fi mult mai atractiv atât pentru locuitori, cât și pentru navetiști și turiști, fapt ce va conduce la scăderea deplasărilor cu autoturismele personale și la scăderea emisiilor GES, contribuind la îndeplinirea obiectivului general al proiectului.

OS 2. Creșterea numărului de pasageri în aria de studiu a proiectului cu 3.5% în cinci ani de la finalizarea proiectului:

Activitatea operatorului de transport public este afectată nu numai de vechimea parcului auto, ci și de lipsa unei infrastructuri de garaj corespunzător dimensionate și echipate astfel încât să asigure pregătirea mijloacelor de transport pentru efectuarea în condiții optime și în conformitate cu orarul stabilit a curselor.

În aceste condiții, nu se pot asigura condițiile tehnice și pe cele de curățenie necesare autovehiculelor care să furnizeze pasagerilor confort și siguranță, frecvența curselor și respectarea orarului, astfel că transportul public nu este atractiv în rândul locuitorilor, navetiștilor și turiștilor. Pentru remedierea acestui aspect, s-a decis urmarea scenariului „a face ceva” din cadrul PMUD care prevede măsuri privind îmbunătățirea flotei de autobuze, inclusiv din punct de vedere tehnic și al aspectului, iar realizarea investiției (modernizarea/ construirea și dotarea spațiilor de garare a flotei, halelor și magaziiilor necesare mentenanței și alimentării cu combustibil, stației de spălare-curățare autovehicule) are menirea de a îmbunătăți condițiile de transport public pe traseele din întreg municipiul Brașov. În aceste condiții, gradul de atractivitate al transportului public va crește corespunzător, astfel că numărul utilizatorilor, al pasagerilor, va crește cu 3.5 % în anul cinci de la implementarea proiectului față de scenariul „fără proiect”.

OS 3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,56% în cinci ani de la finalizarea proiectului:

Schimbarea treptată a atitudinii populației față de problemele de mediu și atenția sporită față de aspectele care țin de calitatea vieții în municipiul Brașov se reflectă atât în creșterea timidă a numărului de călători care utilizează transportul public (în condițiile scenariului „a face minimum”), cât și al orientării treptate spre alte moduri de transport, nemotorizate. Realizarea investiției va contribui în mod decisiv la creșterea calității transportului public prin condițiile de transport oferite pasagerilor, asigurarea unei frecvențe optime curselor în condițiile respectării orarului, astfel că va accentua tendința de modificare a cotei modale a transportului privat cu autoturisme către transportul public. În aceste condiții, prognozele realizate prin Studiul de Trafic concluzionează că proiectul va determina o reducere a utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,56% în ultimul an de durabilitate în raport cu scenariul „fără proiect” și nu va genera creșteri în afara ariei de studiu.

OS 4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,65% în cinci ani de la finalizarea proiectului:

Vechimea semnificativă a parcului auto și infrastructura de garaj necorespunzătoare pe care le deține operatorul de transport public se reflectă și în gradul de poluare generat de sistemul de transport public datorită procentului mare de indisponibilitate tehnică a vehiculelor precum și a condițiilor tehnice în care acestea sunt utilizate. Realizarea investiției prin asigurarea unor condiții moderne, eficiente și prietenoase cu mediul de mentenanță și salubritate a autovehiculelor de transport public va face ca liniile de transport să fie deservite de troleibuze/autobuze corespunzătoare din punct de vedere tehnic și al curățeniei. În plus, durata crescută a anotimpului rece în regiune face ca pregătirea autovehiculelor la parametrii optimi de funcționare la pornire (interval de timp scurt, cu protecția sistemelor pneumatice și hidraulice și o bună vizibilitate prin suprafețele vitrate) să necesite spații închise, corespunzător dotate și organizate ca flux tehnologic, astfel că existența acestora va conduce scăderea consumului de carburanți și a emisiilor de CO2. De asemenea, creșterea calității transportului public va genera și creșterea atractivității acestui mod de transport în dauna transportului privat cu autoturisme, astfel că emisiile de noxe generate vor scădea proporțional. În concluzie, în anul cinci de la finalizarea proiectului, volumul de CO2 generat în zona vizată de proiect va scădea cu 3,65% față de scenariul „fără proiect”, cu consecințe pozitive directe asupra locuitorilor și al patrimoniului construit.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		NU	-
Este proiect care se supune regulii de minimis?		NU	-
Este proiect generator de venituri?		NU	-

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
I. Pregătirea proiectului	100%	
I.1. Achiziție servicii elaborare studiu de fezabilitate	100%	
I.2. Achiziție servicii de consultanță pentru elaborare cerere de finanțare	100%	
I.3. Achiziție servicii realizare expertiză tehnică	100%	
I.4. Realizare expertiză tehnică	100%	
I.5 Elaborare studiu de fezabilitate și anexe	100%	
I.6. Obținerea de avize necesare realizării investiției	100%	

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

I.7 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor; depunerea proiectului	100%	
II. Achiziția serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului	100%	
II.1. Achiziția serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului	100%	
II.2. Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării	100%	
III. Contractarea proiectului	100%	
III.1. Pregătirea documentelor necesare semnării contractului de finanțare	100%	
III.2. Semnarea contractului de finanțare	100%	
IV. Managementul proiectului		70%
IV.1.Coordonarea implementării proiectului		85%
IV.2. Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului		85%
IV.3. Pregătirea documentațiilor și derularea procedurilor de achiziție		80%
IV.3.1. Achiziția de servicii de consultanță pentru implementarea proiectului	100%	
IV.3.2. Achiziția de servicii pentru susținerea măsurilor de informare și publicitate	100%	
IV.3.3. Achiziția de servicii de audit financiar	100%	
IV.3.4. Achiziția lucrărilor de execuție a infrastructurii de garaj		25%
IV.3.5. Achiziția de servicii de dirigenție de șantier		10%
IV.3.6. Achiziția de servicii pentru susținerea acțiunilor de promovare	100%	
IV.3.7. Achiziția de servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM)	100%	
V. Elaborarea proiectului tehnic	100%	
V.1. Elaborarea proiectului tehnic	100%	
V.2. Audit energetic și certificarea performanței energetice a construcției		0%
V.3. Verificarea tehnică a proiectării		100%
VI. Obținerea autorizațiilor și acordurilor pentru realizarea investiției		100%
VII.1. Plata cotelor și taxelor legale		0%

VIII. Activități de dirigenție de șantier		0%
VIII.1. Activități de dirigenție de șantier		0%
IX. Asistența din partea proiectantului în faza de execuție a lucrărilor		0%
IX.1. Asistența din partea proiectantului în faza de execuție a lucrărilor		0%
X. Execuția lucrărilor de construcție a infrastructurii de garaj		0%
X.1. Organizare de șantier		0%
X.2. Execuția de lucrări de amenajare pentru protecția mediului		0%
X.3. Execuția lucrărilor pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		0%
X.4. Execuția lucrărilor de construcții și instalații		0%
X.5. Livrare utilaje și echipamente tehnologice și funcționale cu montaj		0%
X.6. Montajul utilajelor și echipamentelor		0%
X.7. Livrarea dotărilor		0%
X.8. Recepția lucrărilor		0%
XI. Auditul proiectului		0%
XI.1 Auditul proiectului		0%
XII. Informare, publicitate și promovare		25%
XII.1. Informare și publicitate		25%
XII.2 Promovarea obiectivului de investiții		0%
XIII. Cheltuieli diverse și neprevăzute		0%
XIII.1 Cheltuieli diverse și neprevăzute		0%
XIV. Depunerea cererii finale de rambursare		0%
XIV.1 Depunerea cererii finale de rambursare		0%
Comentarii: Stadiul fizic de implementare al proiectului per ansamblu este de 35%. Noul stadiu fizic de implementare ia în calcul prelungirea implementării proiectului până la data de 31.12.2023.		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Întârziată (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Achiziția lucrărilor de execuție a infrastructurii de garaj	Licitație deschisă	71,891,626.70	-	Noiembrie 2020	Aprilie 2021	Aprilie 2021	-	Întârziată, în curs de realizare
Achiziție servicii elaborare studiu de fezabilitate și anexe	Achiziție directă	153,510.00	153,510.00	29 august 2018	30 August 2018	30 august 2018	45 zile	Finalizată, SC HENZA BUSINESS SRL, ctr. nr. 254/74513/30.08.2018
Achiziția serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului	Licitație deschisă	2,096,558.33	1,492,500.00	16 Octombrie 2020	17 Noiembrie 2021	17 Noiembrie 2021	151 zile	Finalizată, Asociera SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL, Ctr. Nr. 293/123217/17.11.2021
Achiziția de servicii pentru susținerea măsurilor de informare și publicitate	Achiziție directă	15,000.00	7.651,00	24 August 2020	21 Septembrie 2020	30 Octombrie 2020	31.10.2022	Finalizată, SC AMCO ADVERTISING SRL ctr. nr. 361/11817/30.10.2020 și Act Adițional nr. 1 la contractul 351/11917/30.10.2020
Achiziția de servicii de dirigenție de șantier	Licitație deschisă	1,141,580.05	-	Noiembrie 2020	Aprilie 2021	Aprilie 2021	-	Întârziată
Achiziție servicii realizare expertiză tehnică	Achiziție directă	111,746.95	111,746.95	03 Iulie 2018	24 Iulie 2018	24 Iulie 2018	45 zile	Finalizată, SC DRAFTING SERVICE SRL, ctr. nr. 216/63454/24.07.2018
Achiziția de servicii de consultanță pentru implementarea proiectului	Achiziție directă	139,477.40	117.180 lei	14 Iulie 2020	10 august 2020	10 august 2020	28 luni	Finalizată, SC EXCELSUM PROJECTS & MANAGEMENT SRL, Ctr. Nr. 252/77687/10.08.2020
Achiziția de servicii pentru susținerea	Achiziție directă	84.033,61	26.464,00	19 august 2020	22 Septembrie 2020	27 Octombrie 2020	30.10.2022	Finalizată, SC THE MANSION ADVERTISING SRL, Ctr. nr. 352/109224/

³ Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

acțiunilor de promovare								27.10.2020
Achiziție servicii de consultanță pentru elaborare cerere de finanțare	Achiziție directă	30,000.00	30,000.00	17 Octombrie 2018	29 Octombrie 2018	29 Octombrie 2018	31.12.2018	Finalizată, SC EXCELSUM PROJECTS & MANAGEMENT SRL, ctr. 310/94036/29.10.2018
Achiziția de servicii de audit financiar	Achiziție directă	15,000.00	3,150.00	17 iulie 2020	24 Iulie 2020	14 August 2020	31.10.2022	Finalizată, SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, ctr. Nr.258/79586/14.08.2020
Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării	Achiziție directă	59,500.00	50,000.00	Iunie 2022	Iulie 2022	Iulie 2022	20 zile	Finalizată, SC GHALLARD SYS SRL, ctr. nr.203/84834/19.07.2022 și actul adițional nr.1/86515/22.07.2022
Achiziția de servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM)	Achiziție directă	57,477.00	34,849.90	17 Noiembrie 2020	11 Ianuarie 2021	19 Ianuarie 2021	23 de luni	Finalizată, SC Q TEST SA, ctr.9/5312/19.01.2021

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia.

Întârzierea finalizării procedurii de *licitație pentru servicii de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului*, datorată complexității evaluării, solicitărilor ANAP și a numărului ridicat de ofertanți care s-au prezentat în cadrul licitației, a atras după sine întârzierea celorlalte proceduri de achiziții și termene în cadrul proiectului, planificate conform cererii de finanțare după contractarea proiectului tehnic. Contractul a fost atribuit către asocieria SC PENCRAFT SRL – SC MIHUL SRL – SC ELMA STIL SRL – contractul cu nr. 293/123217/17.11.2021.

Ulterior, complexitatea proiectului și modificările intervenite între faza SF și faza PT de proiectare, au determinat întârzieri în procesul de elaborare și ulterior verificare a Proiectului Tehnic.

În prezent, Proiectul Tehnic este avizat inclusiv de OI ADR, iar licitația deschisă având ca obiect Execuție a lucrărilor de construcție pentru obiectivul de investiții „INFRASTRUCTURĂ DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC” este în curs.

Atenție! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr.crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Lucrări de execuție a infrastructurii de garaj	94.05%	0.00%	0.00%
2	Servicii elaborare studiu de fezabilitate si anexe	0.20%	100.00%	0.20%
3	Servicii elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului	2.74%	0.00%	0.00%
4	Servicii pentru susținerea măsurilor de informare și publicitate	0.02%	0.00%	0.00%
5	Servicii de dirigenție de șantier	1.49%	0.00%	0.00%
6	Servicii realizare expertiză tehnică	0.15%	100.00%	0.15%
7	Servicii de consultanță pentru implementarea proiectului	0.18%	30%	0.05%
8	Servicii pentru susținerea acțiunilor de promovare	0.13%	0.00%	0.00%
9	Servicii de consultanță pentru elaborare cerere de	0.04%	100.00%	0.04%

	finanțare			
10	Servicii de audit financiar	0.02%	0.00%	0.00%
11	Serviciilor de verificare tehnică a proiectării	0.08%	0.00%	0.00%
12	Servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM)	0.08%	0.00%	0.00%
13	Avize și cote ISC	0.82%	0.32%	0.00%
Progresul proiectului (%):				0,44%

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigintele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
Până la acest moment nu au fost recepționate echipamente.	-	-	-

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
1	Servicii de consultanță în implementarea proiectului, încheiat cu SC EXCELSUM PROJECTS & MANAGEMENT SRL	13.08.2020 - data deschiderii contului pentru rețineri succesive	Trezoaria Brașov	11718,00	Octombrie 2022	-
2	Achiziția de servicii pentru susținerea măsurilor de informare și publicitate SC AMCO ADVERTISING SRL ctr.nr.361/11817/30.10.2020	05.11.2020 - data deschiderii contului de trezorerie	Trezoaria Brașov	765,00	-	-

3	Achiziția de servicii pentru susținerea acțiunilor de promovare SC THE MANSION ADVERTISING SRL	Polița A6e80820 privind garanția din data de 30.10.2020	Exim Romania Asig SA	2646,40	Octombrie 2022	-
4	Achiziția serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului atribuit către asocieria SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL - contractul cu nr. 293/123217/17.11.2021	Poliță AV Nr. 031270	ABC Asigurări Reasigurări SA	149250,00	Noiembrie 2022	-
5	Achiziția de servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM)	RC 0722786	UNIQA ASIGURARI	41472,00	Decembrie 2022	-
6.	Achiziția de Servicii de verificare tehnică a proiectării, atribuite către SC GHAKKARD SYS SRL, contract nr.203/84834/19.07.2022 și act adițional nr.1/86515/22.07.2022 pentru	22.07.2022 - Act Adițional nr. 1 pentru rețineri succesive	Trezoreria Brașov	5000,00	-	-

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plată depuse la OI

Nr.cerere plată	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plată la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
-	-	-	-

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
Cererea de rambursare nr. 1, cu nr. 67339/14.07.2020	297.253,02	13.07.2020	291.307,96 în data de 17.09.2020

⁴ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

De la semnarea contractului de finanțare și până în prezent, au fost implementate următoarele activități:

- Au fost derulate activitățile privind publicarea anunțului de presă privind demararea proiectului - S-a realizat solicitarea de aviz nr. 58102/19.06.2020 pentru anunțul de presă privind demararea proiectului. Avizul primit are numărul 1324/23.06.2020, fiind ulterior realizată publicarea anunțului de începere a proiectului.

- A fost transmisă Notificarea nr. 1/22.06.2020, înregistrată cu nr. 58776. Aceasta a vizat actualizarea următoarelor secțiuni din cererea de finanțare: planul de achiziții (prin definirea a 2 proceduri distincte de achiziții pentru procedura inițială de Achiziție de servicii de consultanță pentru implementarea proiectului: (1) Servicii de consultanță pentru implementarea proiectului și (2) Servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM), secțiunea de resurse umane, precum și definirea a 2 proceduri distincte pentru procedura inițială a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului, astfel: (1) Achiziția serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului; realizarea auditului energetic și (2) Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării; precum și actualizarea secțiunilor de resurse umane și Activități previzionate, pe cale de consecință.

- A fost implementată procedura de achiziție de servicii de consultanță pentru implementarea proiectului, în baza referatului de necesitate 60112/25.06.2020. În urma anunțului SEAP nr. ADV1157693/ 10.07.2020 a fost semnat contractul de servicii Nr.252/77687/10.08.2020 cu firma de consultanță SC EXCELSUM PROJECTS & MANAGEMENT SRL, cu o durată de prestare a serviciilor de 28 luni

- A fost demarată Procedura de achiziție a serviciilor de audit financiar pentru cheltuielile efectuate în proiect în baza referatului de necesitate nr. 61135/29.06.2020 și anunț SEAP ADV1158094/13.07.2020 Municipiul Brașov fiind în curs de semnare a contractului de servicii cu compania selectată. A fost finalizată procedura de achiziții de servicii de audit financiar, fiind atribuit către SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, contractul Nr.258/79586/14.08.2020.

- A fost transmisă cererea de rambursare nr.1 cu nr de înregistrare 67339/14.07.2020 în valoare de 297.253,02, fiind operată inclusiv Solicitarea de informații suplimentare nr. 26607/29.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 73246/29.07.2020.

- A fost demarată Achiziția de servicii pentru susținerea măsurilor de informare și publicitate în baza referatului de necesitate 68487/16.07.2020, procedura aflându-se în proces de finalizare. A fost finalizată procedura de Achiziție de servicii pentru susținerea măsurilor de informare și publicitate, fiind atribuit către SC AMCO ADVERTISING SRL, contractul nr.361/11817/30.10.2020. La acest contract a fost apoi încheiat actul adițional nr. 1 la contractul nr.361/ 11817/30.10.2020, care clarifică perioada de implementare a serviciilor contractate.

- A fost demarată Procedura de achiziție a serviciilor de specialitate pentru susținerea acțiunilor de promovare a obiectivului de investiții în baza referatului de necesitate nr. 68495/16.07.2020. - A fost finalizată Procedura de Achiziție de servicii pentru susținerea

acțiunilor de promovare, fiind atribuit către SC THE MANSION ADVERTISING SRL, contractul cu nr.352/109224/27.10.2020.

- A fost demarată Procedura de achiziție a serviciilor de coordonator SSM în baza referatului de necesitate nr. 60369/25.06.2020 și anunț SEAP nr. ADV1158118/14.08.2020. Procedura se află în curs de solicitare clarificări cu ofertantul, urmând a fi finalizată. În cadrul procedurii de achiziționare a serviciilor de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM), a fost postat anunț publicitar, în urma căruia au fost depuse oferte; au fost solicitate clarificări din partea ofertanților participanți, care au comunicat răspunsuri clarificărilor solicitate. Având în vedere că a fost estimată greșit durata de prestare a serviciilor de coordonator SSM, procedura de achiziții a trebuit anulată și reluată, noua procedură a avut ca termen de depunere a ofertelor data de 20.11.2020. Au fost depuse 3 oferte, iar achiziția s-a finalizat prin încheierea contractului nr.9/5212/19.01.2021 cu SC Q TEST SA.

- A fost finalizată Procedura de Achiziție servicii realizare expertiză tehnică, fiind atribuit către SC DRAFTING SERVICE SRL contractul.nr.216/63454/24.07.2020.

- A fost transmisă notificarea nr. 2/19.10.2020, care a vizat modificarea studiului de fezabilitate aferent investiției propuse în sensul actualizării listei de utilaje, fără modificarea valorii totale a acesteia, precum și modificarea Anexei 2 - Cererea de finanțare, capitolul „Descrierea proiectului”, capitolul “Bugetul proiectului”, secțiunea “Graficul de rambursare”, respectiv actualizarea pe cale de consecință a Anexei 4 - “Graficul cererilor de rambursare/plată”. Modificările propuse mai sus nu au modificat costul total al utilajelor și echipamentelor tehnologice cu montaj cuprinse în Studiul de fezabilitate.

- În urma comunicării notificării nr 3/10.11.2020, s-a transmis răspunsul la Solicitarea de clarificare 9 (trimisă prin adresa Nr. 40535 / 11.11.2020), fiind realizată actualizarea datelor privind noul reprezentant legal al UAT Mun. Brașov în MySMIS, ALLEN COLIBAN.

- Procedura de licitație pentru servicii de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului, în baza Referatului de necesitate 61116/29.06.2020, a parcurs procesul de selecție din partea ANAP. Ca urmare a măsurilor de remediere solicitate de către ANAP cu privire la documentația de atribuire transmisă spre validare, aceasta a fost actualizată și retransmisă spre validare în data de 13.10.2020, fiind publicată în data de 16.10.2020. În data de 26.10.2020, a fost transmisă de către ANAP adresa privind implementarea măsurilor de remediere aferente procedurii. Au fost implementate măsurile de remediere cu privire la documentația de atribuire, urmând a fi transmise clarificări cu privire la acestea pe SEAP. A fost decalat termenul de depunere a ofertelor printr-o erată, pentru data de 18.12.2020. Ca urmare a primirii avizului conform condiționat din partea ANAP și transmiterii de erate la anunțul de participare CN1025362/16.10.2020, au fost depuse și vizualizate 11 oferte în cadrul procedurii și a fost realizat procesul verbal de evaluare a informațiilor din DUAE și a documentelor care le însoțesc. Au fost realizate solicitări de clarificări cu privire la evaluarea informațiilor din DUAE și a documentelor care le însoțesc. S-a procedat apoi la evaluarea tehnică a ofertelor, fiind constatată necesitatea de solicitare de clarificări (acolo unde este cazul) din partea ofertanților. Au fost primite răspunsurile la clarificările solicitate din partea ofertanților, fază după care, pentru revizuirea și acordarea punctajelor finale, s-a constatat necesitatea comunicării unei noi runde de clarificări la unii dintre ofertanți. S-a finalizat etapa de verificare tehnică în cadrul procedurii și s-a procedat

la faza de evaluare financiară. În cadrul evaluării financiare au fost realizate 2 runde de clarificări (acolo unde a fost cazul) către ofertanții care s-au calificat în această etapă.

- În cazul procedurii de achiziție a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului pentru proiectul "Infrastructură de garaj pentru transportul public" s-a realizat atribuirea contractului către SC PENCRAFT SRL ca lider de asociere, împreună cu SC MIHUL SRL asociat 1, SC ELMA STIL SRL asociat 2. Nu au fost depuse contestații.

- A fost transmisă notificarea de actualizare a echipei de implementare a proiectului, în baza Dispoziției de Primar nr.2210/29.10.2021;

- A fost semnat contractul nr. 293/123217/17.11.2021 aferent serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului, atribuit către asocierea SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL;

- Au avut loc multiple întâlniri și comunicări scrise cu elaboratorii proiectului tehnic, cu scopul clarificării elementelor tehnice ale proiectului, furnizării de informații suplimentare, dar și cu scopul clarificării termenilor contractuali agreeți prin contractul nr. 293/123217/17.11.2021;

- A fost demarată pregătirea procedurii de achiziții pentru serviciile de verificare tehnică a proiectării, în baza Referatului nr.7525/20.01.2022;

- A fost întocmit și transmis memoriul justificativ de solicitare a actului adițional de prelungire a contractului de finanțare nr. 5428/13.05.2020, prin care se solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2023, termenul actual prevăzut în proiect fiind de 31.10.2022. Totodată, memoriul justificativ prezintă și modificările propuse în proiect pe cale de consecință (planul activităților, al achizițiilor și eșalonarea plăților previzionate până la finalizarea implementării), precum și solicitarea de modificare a soluției tehnice din elemente metalice în cele prefabricate din beton armat, conform memoriului tehnic 13/2021 pus la dispoziție de asocierea SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL.

- A fost primită din partea asocierii SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL documentația aferentă DTAD, transmisă către Municipiul Brașov doar în format digital, prin platforma *Wetransfer*, email-ul de transmitere fiind înregistrat cu nr. 36062/29.03.2022. Această documentație nu s-a putut considera de către Municipiul Brașov recepționată, deoarece nu s-a respectat art. 6.8 al contractului de prestări servicii, conform căruia documentațiile se predau în 4 exemplare originale, ștampilate, pe suport de hârtie, inclusiv varianta editabilă în format Word, solicitare care s-a realizat către furnizor.

- A fost continuat procesul de comunicare cu asocierea SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL, fiind urmărită în permanență identificarea de soluții pentru eficientizarea proceselor de lucru, astfel încât proiectul tehnic să poată fi recepționat în termenul final contractual asumat de către prestator, astfel încât să se treacă la următorul pas al implementării proiectului.

- A fost realizată procedura de achiziții a serviciilor de verificare a proiectului tehnic, fiind primite de către Municipiul Brașov două oferte: (1) oferta SC SAFE DREAMS SRL, în data de 21.02.2022, cu nr. 18716/21.02.2022 și (2) SC BIMART SOLUTIONS SRL, în data de 21.02.2022, cu nr. 18723/21.02.2022. Ca urmare a notei justificative nr. 35910/29.03.2022 și a analizei interne de risc realizată, Municipiul Brașov a solicitat clarificări în legătură cu capacitatea tehnico-financiară de implementare a contractului de servicii care urmează a fi încheiat.
- A fost reluată procedura de achiziții pentru serviciile de verificare a proiectului tehnic. Procedura s-a finalizat prin atribuirea către SC GHALLARD SYS SRL a contractului de servicii nr.203/84834/19.07.2022 și actul adițional nr.1/86515/22.07.2022 de Servicii de verificare tehnică a proiectării la cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor A1, A2, A4, B1, B2, C, Cc, Ci, D, E, F, Ie, Is, It, Ig, pentru obiectivul de investiții „Infrastructură de garaj pentru transportul public”.
- A fost emis ordinul de începere a prestării serviciilor de verificare a proiectului tehnic, fiind transmise proiectantului (asocierea SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL) mai multe solicitări de clarificare cu privire la documentația elaborată.
- A fost primit avizul din partea Comisiei de Circulație nr. 92913/05.08.2022, din punct de vedere al accesului și parcajelor;
- A fost primit avizul de amplasament favorabil condiționat nr. 7010220517925/09.08.2022, prin care SDEE Transilvania Sud este de acord cu amplasamentul propus, condiționat de realizarea lucrărilor de reglementare stabilite prin studiul de coexistență nr. 73 și respectarea condițiilor de coexistență față de LEA 110 kV și PT, impuse de legislația în vigoare.
- În baza solicitării din data de 12.10.2022 a fost prelungită perioada de implementare a proiectului până la data de 28.02.2023 în conformitate prevederile Instrucțiunii nr. 194/23.05.2022, precum și cu prevederile contractului de finanțare 5428 / 13.05.2020, din următoarele motive: finalizarea cu întârziere a procedurii de licitație pentru serviciile de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului (datorită complexității procedurii, a termenilor de răspuns din partea ANAP și numărului mare de ofertanți); provocările intervenite în procesul de elaborare a proiectului tehnic, respectiv în ceea ce privește implementarea contractului cu nr. 293/123217/17.11.2021; modificarea soluției tehnice pentru structura infrastructurii de garaj, conform memoriului justificativ primit din partea proiectantului; provocările intervenite în procesul de verificare tehnică a proiectării, respectiv a comunicării dintre furnizorul GHALLARD SYS și asocierea SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL
- A fost obținută autorizația de demolare a construcțiilor (fără anexa B a Construcției C7), lucrări necesare pentru realizarea proiectului, fiind demarată pregătirea caietului de sarcini pentru achiziția lucrărilor de demolare în conformitate cu DTAD.
- Au fost continuată implementarea observațiilor GHALLARD SYS, transmise în procesul de verificare a proiectului tehnic de către proiectant, respectiv asocierea SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL

- A fost întocmit memoriul justificativ de actualizare a proiectului care vizează: actualizarea valorilor proiectului în urma fazei PT, relocarea economiilor realizate din procedurile derulate până în acest moment, actualizarea structurii achizițiilor în cadrul proiectului precum și determinarea noii valori neeligibile a proiectului, memoriul urmând a fi confirmat valoric și transmis în vederea întocmirii unui act adițional de actualizare a proiectului odată cu avizarea PT de către ADR Centru.

- S-a confirmat în această perioadă de raportare deținerea tuturor avizelor și autorizațiilor impuse conform certificatului de urbanism:

1. Aviz Compania Apa Brasov nr.874/18.04.2022 - traseu apă-canal
2. Aviz favorabil conditionat Distrigaz Sud Retele nr.6338/317.485.835/20.05.2022
3. Aviz amplasament conditionat Distribuție Energie Electrică nr.7010220517925/ 09.08.2022
4. Aviz de amplasament Flash Lighting Services nr.4127/18.03.2022
5. Aviz de securitate la incendiu nr.729/22/SU/BV/PSI din 12.01.2023
6. Clasarea Notificării Agenția pentru Protecția Mediului Brașov nr.4068/25.03.2022
7. Aviz favorabil Compartiment Transport si Monitorizare nr.92913/05.08.2022
8. Aviz condiționat SC Orange Romania Communications SA nr.5BV/31.03.2022
9. Dovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura OAR-Filiala Teritoriala Iasi din 23.12.2022
10. OCPI Brasov - PV recepție nr.1281/2022.

- S-a finalizat procesul de verificare tehnică a proiectării, fiind purtate multiple discuții atât cu echipa de proiectanți, cât și cu reprezentanții finanțatorului în vederea identificării de soluții privind optimizarea implementării proiectului atât din punct de vedere timp, cât și din punct de vedere financiar. Sunt în curs de analiză scenarii de implementare etapizată a lucrărilor, de identificare a altor posibilități de finanțare a componentelor investiției care suportă etapizare, precum și scenariile de optimizare a termenilor de implementare.

În perioada raportării au fost implementate următoarele activități:

- Au fost implementate toate demersurile necesare pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului, acesta având în prezent 31.12.2023 ca termen de finalizare

- A fost transmisă spre avizare documentația aferentă Proiectului Tehnic către OI ADR Centru. În procesul de evaluare, Municipiul Brașov a dat curs solicitărilor de clarificări primite, fiind comunicat în 04.05.2023 răspunsul la solicitarea de clarificare nr.14420/26.04.2023, răspuns ce a avut atașat proiectul tehnic integrat și actualizat conform solicitărilor.

Ca urmare a documentației transmise, a fost primit avizul OI ADR Centru pentru proiectul tehnic, acesta urmând a fi încărcat în MySMIS și sub formă de notificare.

- A fost demarată procedura de licitație deschisă având ca obiect Execuția lucrărilor de construcție pentru obiectivul de investiții „INFRASTRUCTURA DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC”, fiind procesate solicitările de clarificări primite din partea ofertanților.

- Au fost continuate activitățile de management și implementare a proiectului, fiind organizate întâlniri operative între Municipiul Brașov, consultant și RAT Brașov în vederea accelerării implementării proiectului.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

☒ DA ☐ NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?	X		<p>Data fiind complexitatea proiectului de investiții și modificarea soluției tehnice, argumentată în memoriul justificativ al primei noastre solicitări de act adițional, implementarea contractului cu nr. 293/123217/17.11.2021 semnat cu asocierea SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL, pentru care a fost emis Ordinul de Începere a serviciilor de proiectare în data de 22.11.2021, s-a prelungit.</p> <p>Totodată, în urma procedurilor de achiziții derulate, a fost atribuit contractul de prestări servicii de verificare tehnică a proiectării la cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor A1, A2, A4, B1, B2, C, Cc, Ci, D, E, F, Ie, Is, It, Ig, pentru obiectivul de investiții „Infrastructură de garaj pentru transportul public”, cu nr.203/84834/19.07.2022 și actul adițional nr.1/86515/22.07.2022 către GHALLARD SYS SRL. În procesul de verificare tehnică a proiectării s-au transmis multiple solicitări de clarificare cu privire la documentația elaborată, proces care se află în prezent în curs de finalizare.</p> <p>Având în vedere complexitatea proiectului de investiții, implementarea procesului de verificare a proiectului tehnic s-a realizat pe specializări, etapizat, astfel încât documentațiile trimise către avizatori să fie fără eroare. Pe cale de consecință, pentru proiectul de investiții s-au obținut cu un număr redus de solicitări de clarificare toate avizele și autorizațiile impuse conform certificatului de urbanism.</p> <p>În prezent, proiectul tehnic este avizat, iar licitația deschisă având ca obiect Execuția lucrărilor de construcție pentru obiectivul de investiții „INFRASTRUCTURĂ DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC” este în curs.</p>
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?		X	<p><i>Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă</i></p> <p>În prezent, proiectul tehnic este avizat, iar licitația deschisă având ca obiect Execuția lucrărilor de</p>

			construcție pentru obiectivul de investiții „INFRASTRUCTURA DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC” este în curs.
--	--	--	---

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

☐ DA ☒ NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derularii investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispoziția de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea soluției tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succintă a celor prevăzute de dispoziția de santier (dacă este cazul se va menționa valoare NR și valoare NCS)
n.a	n.a	n.a	n.a

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar.

Întârzierea finalizării procedurii de licitație pentru *servicii de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului* datorită complexității evaluării și a numărului ridicat de ofertanți care s-au prezentat în cadrul licitației, dar și procesul de clarificare ce a început odată cu semnarea contractului 293/123217/17.11.2021, a atras după sine întârzierea celorlalte proceduri de achiziții și termene în cadrul proiectului, planificate conform cererii de finanțare după contractarea proiectului tehnic.

Totodată, în ceea ce privește implementarea contractului cu nr. 293/123217/17.11.2021 semnat cu asocierea SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL, a fost emis Ordinul de Începere a serviciilor de proiectare în data de 22.11.2021. Prestatorul a fost notificat în multiple rânduri cu privire la obligativitatea respectării termenilor contractuali și predării documentațiilor în termenii agreeți și asumați atât prin oferta tehnică propusă și acceptată în etapa de evaluare, cât și prin contractul 293/123217/17.11.2021 care, prin art. 4 Durata contractului și termene de execuție, menționează (cf. pct. 4.3.1) termenele de predare și livrabilele aferente fiecărei fază de execuție a contractului.

Data fiind complexitatea proiectului de investiții și modificarea soluției tehnice, implementarea contractului cu nr. 293/123217/17.11.2021 semnat cu asocierea SC PENCRAFT SRL - SC MIHUL SRL - SC ELMA STIL SRL, s-a prelungit.

Totodată, în procesul de verificare tehnică a proiectării s-au transmis multiple solicitări de clarificare cu privire la documentația elaborată, proces care se află în prezent în curs de finalizare.

Având în vedere complexitatea proiectului de investiții, implementarea procesului de verificare a proiectului tehnic s-a realizat pe specializări, etapizat, astfel încât documentațiile trimise către avizatori să fie fără eroare. Pe cale de consecință, pentru proiectul de investiții s-au obținut cu un număr redus de solicitări de clarificare toate avizele

și autorizațiile impuse conform certificatului de urbanism.
În prezent, proiectul tehnic este avizat, iar licitația deschisă având ca obiect Execuția lucrărilor de construcție pentru obiectivul de investiții „INFRASTRUCTURA DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC” este în curs.

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat	-	operațiuni	1	0	0

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO ₂ /an)	Tone echivalent CO ₂ /an	39,67*	0	0
Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite / modernizate / extinse (nr. pasageri)	Nr. pasageri	34.810.415*	0	0

*Indicatori estimați pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului -2023

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

- ☐ Indicatoare vizibile
- ☐ Plăci permanente pe clădiri
- ☒ Difuzări media și în presă
- ☐ Confirmări în toate difuzările media
- ☐ Prezentări în toată documentația proiectului

☐ Altele (vă rugăm specificați)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? ☒ Da ☐ Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

☒ Da ☐ Nu

Au fost derulate activitățile privind publicarea anunțului de presă privind demararea proiectului - S-a realizat solicitarea de aviz nr. 58102/19.06.2020 pentru anunțul de presă privind demararea proiectului. Avizul primit are numărul 1324/23.06.2020. Anunțul de presă cu privire la demararea proiectului a fost publicat.

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

Conform Dispoziției de Primar nr. 1289/16.06.2020 responsabil cu informarea si publicitatea est dl. Sorin Toarcea, Șef Birou Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Brașov.

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	ADD nr 1/21.10.2022 - prin nota de avizare nr. 38015 / 21.10.2022, în baza instrucțiunii 194/2022	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 28.02.2023
	ADD nr 2/20.02.2023, prin nota de avizare nr. 6110 / 17.02.2023, în baza instrucțiunii 197/2022	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2023
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare

	Notificarea nr. 1/22.06.2020, înregistrată cu nr. 58776	Notificarea a vizat actualizarea următoarelor secțiuni din cererea de finanțare: planul de achiziții (prin definirea a 2 proceduri distincte de achiziții pentru procedura inițială de <i>Achiziție de servicii de consultanță pentru implementarea proiectului</i> : (1) Servicii de consultanță pentru implementarea proiectului și (2) Servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM), secțiunea de resurse umane, precum și definirea a 2 proceduri distincte pentru procedura inițială a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului, astfel: (1) Achiziția serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului; realizarea auditului energetic și (2) Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării; precum și actualizarea secțiunilor de resurse umane și Activități previzionate, pe cale de consecință.
	Notificarea nr. 2/19.10.2020	Notificarea a vizat modificarea studiului de fezabilitate aferent investiției propuse în sensul actualizării listei de utilaje, fără modificarea valorii totale a acesteia, precum și modificarea Anexei 2 - Cererea de finanțare, capitolul „Descrierea proiectului”, capitolul “Bugetul proiectului”, secțiunea “Graficul de rambursare”, respectiv actualizarea pe cale de consecință a Anexei 4 - “Graficul cererilor de rambursare/plată”. Modificările propuse mai sus nu au modificat costul total al utilajelor și echipamentelor tehnologice cu montaj cuprinse în Studiul de fezabilitate.
	Notificarea nr. 3 / 10.11.2020	Notificarea a vizat actualizarea datelor privind noul reprezentant legal al UAT Mun. Brașov în MySMIS, ALLEN COLIBAN.
	Notificarea nr. 4 / 08.11.2021	Notificarea a vizat actualizarea structurii echipei de implementare a proiectului în baza Dispoziției de Primar nr.2210/29.10.2021, prin preluarea atribuțiilor doamnei Ierina Zavate de către doamna Enache Grațiana Cristina (actual asistent manager) pentru rolul de responsabil tehnic, precum și înlocuirea dlui Priceputu Wagner Marcel cu dl. Popescu Vicențiu pentru rolul de responsabil avize - autorizații.

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)**IX.1 - Egalitatea de șanse**

Selecția personalului implicat de instituția solicitant în procesul de implementare a proiectului are la bază respectarea prevederilor legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse, de gen și tratament egal, fiind evitate orice forme de discriminare.

Respectarea egalității de șanse se realizează inclusiv în etapa de achiziții, în procesul de selecție a furnizorilor fiind propuse criterii obiective pentru evaluarea fiecărui obiect de achiziție în parte.

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, în procesul de dezvoltare a documentațiilor de achiziții, sunt luate în calcul elementele necesare asigurării accesului persoanelor cu dizabilități.

IX.2 - Dezvoltarea durabila

Pentru decizia finală asupra valorii și structurii investiției propuse prin prezentul proiect, a fost elaborat Studiul de Fezabilitate, înaintea semnării contractului de finanțare. Acesta cuprinde analiza de scenarii diferite de investiții, scopul fiind direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor, cele mai durabile, și implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător.

Proiectul impune realizarea de lucrări de construcții, iar acestea vor fi dezvoltate cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

IX.3 - Schimbări demografice

Nu este cazul.

Semnătura Reprezentantului Legal:

Numele în clar: ALLEN COLIBAN

Data: 15.05.2023