

PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr. 12

☒ **Raport Trimestrial**☐ **Raport Final**

I. Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	Axa prioritară: 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții: 4E - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectivul specific: 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Titlu proiect	Construire Park & Ride Bartolomeu
Beneficiar	Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brașov
Cod SMIS	126992
Perioada de raportare	09.12.2022 - 09.03.2022
Regiunea de Dezvoltare/ Locația proiectului	Regiunea Centru / Municipiul Brașov, Șoseaua Cristianului, număr cadastral 140219, teren intravilan în suprafață de 43255 mp.
Data de începere a perioadei de implementare	01.05.2018 (Contract nr. 5159/09.03.2020)
Data de finalizare a perioadei de implementare	30.06.2022(conform contract de finanțare) 31.12.2023 (conform act adițional nr. 1/06.06.2022)

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brașov

Adresa/sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): B-dul Eroilor, nr.8, cod poștal 500007, Municipiul Brașov, Județul Brașov

Tel. 0268.410.037 Fax: 0268.410.037 E-mail: mihaela.gal@brasovcity.ro

Manager Proiect (nume): Mihaela-Delia GAL

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul):
Allen COLIBAN

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES în municipiul Brașov prin încurajarea schimbării modale de la transportul privat la transportul public prin intermediul unei parări de transfer de tip „park and ride”.

Obiective specifice:

1. Construirea unei parări de transfer de tip „park and ride” pe o suprafață de circa 6.000 mp, regim de înălțime -2S+P+1E, pentru un număr de aproximativ 700 de locuri de parcare;
2. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 0,62% în primul an de operare a investiției;
3. Creșterea numărului de pasageri cu transportul în comun cu 2,61% în primul an de operare a investiției;
4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,28% în primul an de operare a investiției

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
Activitatea: 1. Pregătirea și depunerea dosarului cererii de finanțare		
1.1. Achiziția serviciilor de elaborare a studiilor de fezabilitate și a studiilor de specialitate	X	
1.2 Elaborarea studiului de fezabilitate, studiilor de specialitate și documentațiilor pentru avize	X	
1.3. Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor de specialitate	X	
1.4. Pregătirea cererii de finanțare și anexelor	X	
Activitatea: 2. Achiziția serviciilor de elaborare proiect tehnic, verificare tehnica a proiectării și asistență din partea proiectantului pe durata execuției		

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa 2: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare

² Activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

lucrărilor.		
<i>Sub-activitate 2.1: Achiziția serviciilor de elaborare proiect tehnic, verificare tehnica a proiectării și asistenta din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor</i>	X	
Activitatea: 3. Pregătirea documentelor de contractare		
<i>Sub-activitate 3.1: Pregătirea documentelor de contractare</i>	X	
Activitatea: 4. Semnarea contractului de finanțare		
<i>Sub-activitate 4.1: Semnarea contractului de finanțare</i>	X	
Activitatea: 6: Elaborarea proiectului tehnic		
<i>Sub-activitatea: 6.1: Elaborarea proiectului tehnic</i>	X	
Activitatea: 5: Managementul proiectului		
<i>Sub-activitatea: 5.1: Managementul procesului de implementare a proiectului</i>	-	80,00%*
<i>Sub-activitatea 5.2: Organizarea și derularea achizițiilor prevăzute în cadrul proiectului</i>	-	83,33%
Activitate: 7: Obținerea autorizației de construire și a avizelor și acordurilor aferente		
<i>Sub-activitatea 7.1: Obținerea autorizației de construire și a avizelor și acordurilor aferente</i>	X	
Activitatea: 8: Plata cotelor legale		
<i>Sub-activitatea: 8.1: Plata cotelor legale</i>	-	0%
Activitatea 9: Asistență din partea proiectantului		
<i>Sub-activitatea: 9.1: Asistență din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor</i>	-	0%
Activitatea: 10: Dirigenție de șantier		
<i>Sub-activitatea 10.1: Dirigenție de șantier</i>	-	0%
Activitatea 11: Execuția lucrărilor de specialitate pentru structura park and ride		
<i>Sub-activitatea 11.1: Lucrări aferente organizării de șantier</i>		0%
<i>Sub-activitatea 11.2: Execuția lucrărilor de amenajare pentru protecția mediului</i>		0%
<i>Sub-activitatea 11.3: Execuția bransamentelor și rețelelor de utilități</i>		0%
<i>Sub-activitatea 11.4: Execuția lucrărilor de construcții aferente investiției de bază</i>		0%
<i>Sub-activitatea 11.5: Livrarea și instalarea echipamentelor de specialitate</i>		0%
<i>Sub-activitatea 11.6: Livrarea și instalarea dotărilor</i>		0%
<i>Sub-activitatea 11.7: Recepția la terminarea lucrărilor</i>		0%
Activitatea 12: Auditul financiar al proiectului		

<i>Sub-activitatea: 12.1: Auditul financiar al proiectului</i>	-	0%
Activitatea 13: Derularea acțiunilor de informare și publicitate		
<i>Sub-activitatea: 13.1 Derularea acțiunilor de informare și publicitate</i>	-	25%
Activitatea 14: Derularea acțiunilor de promovare a obiectului investiției		
<i>Sub-activitatea 14.1: Derularea acțiunilor de promovare a obiectului investiției</i>	-	0%
Activitatea 15: Certificarea performanței energetice a construcției		
<i>Sub-activitatea 15.1: Certificarea performanței energetice a construcției</i>	-	0%
Activitatea 16: Cheltuieli diverse și neprevăzute		
<i>Sub-activitatea 16.1: Cheltuieli diverse și neprevăzute</i>	-	0%
Activitatea 17: Pregătirea și depunerea cererii finale de rambursare		
<i>Sub-activitatea: 17.1. Pregătirea și depunerea cererii finale de rambursare</i>	-	0%
Comentarii: Procentul de realizare al activității 5.1. se calculează prin raportare la perioada de implementare a proiectului, al cărei termen de finalizare este, conform Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare, 31.12.2023.		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedur a aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP/ Data publicării anunț în ziar/ Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii
Achiziția serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitate	Achiziție directa	124.950,00 TVA inclus	124.950,00 TVA inclus	Anunț publicitar ADV1024650/26.07.2018	August 2018	30.08.2018, DA21054511/23.08.2018	45 zile -Suspendat cu 45 zile din 11.10.2018 până în 25.11.2018 -reluat din 26.11.2018 până în 28.11.2018	1.Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3.Întârziată (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Achiziția de servicii de dirigenție de șantier	Licitatie deschisă	717.389,72 TVA inclus	-	Documentație de atribuire nr. SEAP DF 1091996/11.08.2020, invalidată de ANAP	Iulie 2022	-	-	Finalizată Contract nr. 250/74495/30.08.2018 Act adițional 1/88173/11.10.2018 Act adițional 2/103813/23.11.2018 S.C. Hentza Business S.R.L.
Achiziția pachetului de servicii pentru acțiunile de promovare a obiectului de investiții	Achiziție directă	100.000,00 TVA inclus	55.097,00	Anunț publicitar ADV1163116/12.08.2020	Octombrie 2020	24.09.2020	De la data semnării contractului de ambele părți până la 31.12.2023	Finalizată Contract nr. 311/95686/24.09.2020 S.C. Caser Creative Corner S.R.L.
Achiziția pachetului de servicii pentru acțiunile obligatorii de informare si publicitate	Achiziție directa	15.000,00 TVA inclus	6.890,10 TVA inclus	Anunț publicitar ADV1152454/15.06.2020	Iulie 2020	21.07.2020 DA25891779/02.07.2020	De la data semnării contractului de ambele părți până la 30.06.2022	Finalizată Contract nr. 228/69887/21.07.2020 S.C. Lary Advertising S.R.L.
Achiziția serviciilor de consultanță pentru	Achiziție directa	136.790,74 TVA inclus	77.661,78	Anunț publicitar ADV1143307/28.04.2020	2 Iunie 2020	02.06.2020 DA25650929/20.05.2020	De la data semnării contractului de ambele părți până la 31.12.2023	Finalizată

³ Conform Anexei 2: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

implementarea proiectului								Contract nr. 185/51829/02.06.2020 S.C. Synesis Partners S.R.L. Finalizată
Achiziția serviciilor de elaborare proiect tehnic si asistenta din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor	Licitație deschisă	1.431.552,01 TVA inclus	1.068.216,15 TVA inclus	Anunț de participare CN1021857/12.06.2020	Octombrie 2019	14.01.2021 CAN1049719/26.01.2021	Până la data semnării procesului verbal de recepție finală a lucrărilor, dar nu mai mult de 3 ani de la data semnării prezentului contract	Contract nr. 7/3983/14.01.2021 S.C. Tehno Consulting Solution S.R.L. -lider cu S.C. K-Box Construction Design S.R.L. - asociat, reprezentată prin liderul asocierii S.C. Tehno Consulting Solution S.R.L. Finalizată
Achiziția serviciilor de verificare tehnica a proiectării	Achiziție directa	35.700,00 TVA inclus	21.500 (Societate neplătitoare de TVA) 1.904 lei TVA inclus TOTAL: 23.404,00 lei	Anunț publicitar ADV1187021/26.11.2020 Anunț publicitar ADV1200480/05.03.2021	Octombrie 2020	25.01.2021 01.04.2021	De la data semnării contractului de ambele părți până la finalizarea implementării proiectului, respectiv 30.06.2022	Contract nr. 13/7509/25.01.2021 S.C. Consim Management S.R.L. Contract nr. 55/34471/01.04.2021 S.C. SAT CCH Development S.R.L. Finalizată
Achiziția lucrărilor de construcție pentru Park and Ride	Licitație deschisa	133.313.976,9 TVA inclus	-	Anunț de participare CN1049695/23.11.2022	Iulie 2022	-	-	Întârziată
Achiziția de servicii de audit financiar	Achiziție directa	10.000,00 TVA inclus	3.748,50 TVA inclus	Anunț publicitar ADV1148962/25.05.2020	Iunie 2020	08.07.2020 DA25819266/19.06.2020	De la data semnării contractului de ambele părți până la 31.12.2023	Contract nr. 218/64990/08.07.2020 S.C. Premier Soft Audit S.R.L. Finalizată
126992 - Servicii de coordonare SSM pentru implementarea proiectului „Construire Park & Ride Bartolomeu”	Achiziție directa	54.740,00 TVA inclus	31.415,29 TVA inclus	Anunț publicitar ADV1185132/18.11.2020	Octombrie 2020	23.12.2020	De la data semnării contractului de ambele părți până la 31.12.2023	Contract nr. 412/131647/23.12.2020 S.C. Q Test S.A. Finalizată

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motivele care au determinat întârzieri în realizarea achizițiilor.

Achiziția lucrărilor de construcție pentru Park and Ride. Conform replanificării activităților, realizată prin actul adițional nr. 1/06.06.2022, achiziția este întârziată, finalizarea acesteia fiind planificată pentru luna iulie 2022. Conform planificării inițiale, achiziția a acumulat întârzieri cauzate de finalizarea cu întârziere a proiectului tehnic, acesta fiind transmis verficatorului de proiect în data de 18.04.2022 și recepționat de la acesta verificat în data de 31.05.2022. În 24.06.2022 a fost depus Proiectul Tehnic prin aplicația MySMIS 2014 pentru verificare conform Grilei de verificare a conformității. ADR Centru, prin adresa nr. 26502 din 25.07.2022 transmite că Proiectul tehnic este considerat conform. În data de 25.07.2022, comisia de recepție constituită pentru recepția Proiectului Tehnic a solicitat proiectantului revizuirea DTAC autorizate prin Autorizația de Construire nr. 13/25.01.2022 pentru încadrarea în prevederile Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 67, alin.2, lit.d. În 12.08.2022 a fost înaintată Inspectoratului pentru Situații de urgență al județului Brașov documentația DTAC revizuită. Prin adresa nr. 4.373.337/19.08.2022, Inspectoratului pentru Situații de urgență respectiv Avizul de securitate la incendiu nr. 302/21/SU/BV/PSI din 22.07.2021.

În data 22.08.2022 a fost obținută Autorizația de Construire nr.398/22.08.2022. Au fost întocmite documentațiile pentru achiziția execuției lucrărilor și pentru achiziția serviciilor de dirigenție de șantier, acestea urmând să fie publicate în SEAP în perioada imediat următoare.

În aceste condiții, termenul asumat de finalizare a achiziției (luna iulie 2022) nu a fost respectat, cumându-se întârzieri în atribuirea contractului. La data de 23.11.2022 a fost lansată procedura de achiziție a execuției lucrărilor în SICAP, prin publicarea anunțului de participare nr. CN1049695, având termen inițial pentru depunerea ofertelor data de 27.12.2022, termen care a fost ulterior prelungit până la data de 16.01.2023, ca urmare a solicitărilor provenite din partea ofertanților, care au invocat complexitatea ofertei și suprapunerea perioadei de depunere inițială a acesteia cu perioada sărbătorilor de iarnă. Achiziția este planificată să se finalizeze în luna martie 2023.

Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier - Conform replanificării activităților, realizată prin actul adițional nr. 1/06.06.2022, achiziția este întârziată, finalizarea acesteia fiind planificată pentru luna iulie 2022. Achiziția se va derula în paralel cu achiziția execuției lucrărilor, fiind întocmite documentațiile pentru serviciile de dirigenție de șantier și urmând a fi demarată procedura de achiziție în perioada imediat următoare.

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. Crt.	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere x procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitate	0,23%	100,00%	0,23%
2	Servicii de dirigenție de șantier	1,31%	0,00%	0,00%
3	Servicii pentru acțiunile de promovare a obiectului de investiții	0,18%	0,00%	0,00%
4	Servicii pentru acțiunile obligatorii de informare si publicitate	0,03%	0,00%	0,00%
5	Servicii de consultanță pentru implementarea proiectului	0,25%	82,86%	0,21%
6	Servicii de elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor	2,62%	79,43%	2,08%
7	Servicii de verificare tehnica a proiectării	0,07%	90,00%	0,06%
8	Lucrări de specialitate, a echipamentelor si dotărilor prevăzute	94,39%	0,00%	0,00%
9	Servicii de audit financiar	0,02%	0,00%	0,00%
10	Servicii de coordonare SSM	0,10%	5,00%	0,01%
Progresul proiectului (%):				2,59%

* - Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigintele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidenta echipamentelor achiziționate - NU ESTE CAZUL

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/ neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....	
.....	
.....	

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
1	Servicii de consultanță	Constituită prin rețineri succesive 9973/04.06.2020	S.C. Synesis	326,31 lei, (0,5% din valoarea	31.12.2023	-

			Partners S.R.L.	contractului, exclusiv TVA)		
2	Servicii de elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor	Poliță de asigurare garanții contractuale Seria BPe Nr. 00006087/26.01.2021	S.C. Asito Kapital S.A.	89.766,06 lei	15.01.2024	-
3	Servicii de verificare tehnică a proiectării	Poliță de garantare privind buna execuție a contractului Seria GBE Nr. 0400571/28.01.2021	Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România S.A. (Care-România)	2.150,00 lei	30.06.2022	-
4	Servicii de coordonare SSM	Constituită prin rețineri succesive 24605/29.12.2020	S.C. Q Test S.A.	132,00 lei, (0,5% din valoarea contractului, exclusiv TVA)	31.12.2023	-

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plată depuse la OI - NU ESTE CAZUL

Nr. cerere plată	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de plată (LEI)	Data depunerii cererii de plată la OI	Data efectuării plății de către AMPOR

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr. cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (lei)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
1	126.228,15	29.05.2020	123.703,59 Informare plată CR1 nr. 91701/22.07.2020
2	19.549,11	28.01.2021	19.158,13 Informare plată CR2 nr. 21783/21.04.2021
3	915.731,50	05.10.2022	în curs de rambursare

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

⁴ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

La data de 9 martie 2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 5159 privind implementarea proiectului "Construire Park and Ride Bartolomeu".

După primirea Contractului de finanțare predat beneficiarului a avut loc prima întâlnire a echipei interne de implementare a proiectului cu scopul stabilirii liniilor directe ale proiectului, planificarea activităților și repartizarea resurselor raportat la bugetul proiectului și perioada de implementare.

Activitatea de implementare a demarat cu pregătirea și lansarea procedurilor de achiziție pentru serviciile de elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor și consultanță pentru implementarea proiectului.

În baza anunțului de publicitate postat în SEAP sub nr. ADV1143307/28.04.2020, în conformitate cu Detaliul de Atribuire nr. DA25650929/20.05.2020 din SEAP prin care s-a realizat achiziția directă din Catalogul Electronic de produse/servicii/lucrări, s-a încheiat Contractul de prestări servicii având ca obiect Servicii de consultanță pentru implementarea Contractului de finanțare nr. 5159/09.03.2020 pentru proiectul „Construire Park&Ride - Bartolomeu, între Municipiul Brașov și S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L.

Activitatea de implementare a continuat cu pregătirea și lansarea procedurilor de achiziție pentru serviciile de audit financiar.

În data de 09.04.2020 a fost demarată procedura de achiziție pentru serviciile de dirigenție de șantier pentru implementarea proiectului, elaborându-se următoarele documente: Referat de necesitate nr. 37059/09.04.2020, Notă justificativă nr. 37061/09.04.2020 și Credite de angajament.

În data de 21.04.2020 a fost transmisă la ADR Centru spre avizare macheta pentru anunțul de presă demarare proiect fiind obținut avizul favorabil nr. 1262 / 22.04.2020

În data de 02.06.2020 se demarează prestarea serviciilor de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului, ca urmare a semnării contractului cu S.C. Synesis Partners S.R.L. În data de 04.06.2020 a fost constituită garanția de bună execuție.

În data de 12.06.2020 fost demarată achiziția serviciilor de elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor, prin publicarea în SICAP a anunțului de participare CN1021857/12.06.2020. La procedură au fost primite 8 oferte.

La data de 15.06.2020 a avut loc întâlnirea comună de lucru a membrilor echipei de implementare a proiectului cu echipa de consultanți, în cadrul căreia a fost definitivat conținutul Raportului de Progres nr. 1 și al Notificării nr. 1 la Contractul de Finanțare.

În data de 15.06.2020 a fost transmis Raportul de Progres nr. 1 și a fost inițiată în aplicația MYSMIS Notificarea nr. 1 la Contractul de Finanțare, vizând actualizarea secțiunilor „Activități previzionate”, „Plan de achiziții”, „Grafic de Rambursare”, precum și componența echipei de implementare a proiectului.

La data de 15.06.2020 a fost publicat în SICAP anunțul de publicitate nr. ADV1152454/15.06.2020 pentru achiziția pachetului de servicii pentru acțiunile obligatorii de informare și publicitate, procedura finalizându-se prin semnarea contractului de prestări servicii nr. 228/69887/21.07.2020 cu S.C. Lary Advertising S.R.L.

În data de 23.06.2020 a fost transmisă Cererea de Rambursare nr. 1 prin Modulul Implementare, după ce în prealabil aceasta fusese transmisă prin Modulul Comunicare. Ulterior transmiterii, au fost solicitate de către OI ADR Centru clarificări la Cererea de

Rambursare nr. 1, la care a fost formulat răspunsul împreună cu Consultantul în data de 29.06.2020. Cererea de Rambursare nr. 1 a fost autorizată la plată de către AM POR.

La data de 08.07.2020 a fost finalizată procedura de achiziție a serviciilor de audit financiar, prin semnarea contractului de prestări servicii nr. 218/64990/08.07.2020 cu S.C. Premier Soft Audit S.R.L.

La data de 11.08.2020 a fost încărcată în SICAP documentația de atribuire nr. DF 1091996/11.08.2020, pentru achiziția serviciilor de dirigenție de șantier, care a fost invalidată de către operatorul SICAP. În prezent, se află în lucru implementarea modificărilor solicitate de ANAP, pentru retransmiterea documentației de atribuire spre validare.

În data de 09.09.2020 a fost întocmit și încărcat în modulul Comunicare al aplicației MYSMIS Raportul de Progres nr. 2.

În data de 09.09.2020 a fost obținut avizul nr. 1451/09.09.2020 din partea ADR Centru pentru macheta comunicatului de presă la demararea proiectului.

În intervalul 16-18 septembrie 2020 a fost publicat anunțul de presă privind demararea proiectului în publicația generalistă online Bună Ziua Brașov, conform prevederilor contractului de finanțare.

În data de 29.09.2020 a fost transmisă prin modulul Contractare al aplicației MYSMIS Notificarea nr. 2, având ca obiect crearea în planul de achiziții a unei noi poziții intitulată Servicii de coordonare SSM pentru implementarea proiectului „Construire Park & Ride Bartolomeu”, cu o valoare estimată de 46.000 lei fără TVA, respectiv 54.740,00 lei cu TVA. De asemenea, au fost actualizate Calendarul Activităților, Planul de Achiziții și Graficul de Rambursare.

În data de 23.10.2020 a fost transmisă către ADR Centru, spre avizare, macheta panoului temporar de informare, după ce aceasta a fost în prealabil recepționată de la prestatorul serviciilor de informare și publicitate.

În data de 26.10.2020 a fost primit de la ADR Centru avizul nr. 37715/26.10.2020 pentru panoul temporar de informare.

În data de 10.11.2020 a fost transmisă prin modulul Contractare al aplicației MYSMIS Notificarea nr. 3, având ca obiect modificarea reprezentantului legal al Beneficiarului, ca urmare a validării rezultatelor alegerilor electorale din data de 27.09.2020

În data de 02.12.2020 a fost transmisă prin modulul Contractare al aplicației MYSMIS Notificarea nr. 4, având ca obiect actualizarea componenței echipei de implementare a proiectului, ca urmare a înlocuirii Domnului Raul NEGOIȚĂ, cu Doamna Aurelia-Monica NODEA, pe poziția de asistent manager.

În data de 18.11.2020 a fost lansată achiziția serviciilor de coordonare SSM pentru implementarea proiectului „Construire Park & Ride Bartolomeu”, prin publicarea anunțului de publicitate nr. ADV1185132 în SICAP, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind 25.11.2020. În prezent, procedura se află în derulare.

În data de 26.11.2020 a fost lansată achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării, prin publicarea anunțului de publicitate nr. ADV1187021 în SICAP, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind 11.12.2020.

În data de 11.12.2020 a fost întocmit și încărcat în modulul Comunicare al aplicației MYSMIS Raportul de Progres nr. 3.

La data de 23.12.2020, a fost finalizată procedura de achiziție a serviciilor de coordonare SSM pentru implementarea proiectului, prin semnarea contractului nr. 412/131647/23.12.2020, încheiat cu S.C. Q Test S.A.

La data de 14.01.2021, a fost finalizată procedura de achiziție a serviciilor de elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor, prin semnarea contractului de prestări servicii nr. 7/3983/14.01.2021, încheiat cu S.C. Tehno Consulting Solution S.R.L.-lider cu S.C. K-Box Construction Design S.R.L.-asociat, reprezentată prin liderul asocierii S.C. Tehno Consulting Solution S.R.L.

La data de 25.01.2021, a fost finalizată procedura de achiziție a serviciilor de verificare tehnică a proiectării prin semnarea contractului nr. 13/7509/25.01.2021, încheiat cu S.C. Consim Management S.R.L.

În data de 28.01.2021, a fost întocmită și încărcată în modulul Implementare al aplicației MySMIS, Cererea de Rambursare Nr. 2, în valoare de 19.549,11 lei.

Ca urmare a apariției unor cerințe suplimentare în ceea ce privește verificarea tehnică a documentațiilor tehnice, la data de 05.03.2021 a fost publicat anunțul de publicitate nr. ADV1200480 privind verificarea tehnică la cerința Af a proiectului tehnic, pentru care au fost primite 2 oferte, aflate în evaluare la data întocmirii raportului.

În data de 16.03.2021, a fost întocmit și încărcat în modulul Comunicare al aplicației MYSMIS Raportul de Progres nr. 4.

În data de 22.03.2021, a fost semnat Actul Adițional nr. 1/30466/22.03.2021 la contractul nr. 7/3983/14.01.2021, având ca obiect servicii de elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor pentru implementarea proiectului, convenind:

- prelungire termen de predare Documentații pentru Eliberare Avize și Acorduri conform cerințelor din certificatul de urbanism și alte studii necesare realizării investiției, dacă este cazul, Livrabile L1 și L2, prevăzut la punctul 4.2 lit. a) din contract, cu o perioadă de 20 de zile, începând cu data de 26.03.2021 până la data de 14.04.2021
- prelungire termen de predare Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (DTAC, DTOE), livrabil L3, prevăzut la punctul 4.2 lit. b), din contract, cu o perioadă de 20 de zile, de la 26.04.2021 până la 15.05.2021.

În data de 30.03.2021 a fost organizată la sediul Primăriei Municipiului Brașov o întâlnire a echipei de implementare a proiectului (atât cea internă, cât și cea externă, asigurată de către consultantul selectat) în scopul analizării stadiului de implementare.

În data de 01.04.2021 a fost finalizată procedura de achiziție a serviciilor de verificare tehnică la cerința Ar, prin semnarea contractului de prestări servicii nr. 55/34471 cu S.C. SAT CCH Development S.R.L.

În data de 14.04.2021 a fost obținut avizul favorabil nr. 39519, emis de Comisia de Circulație

În data de 29.04.2021 a fost obținut avizul condiționat număr 279BV, emis de S.C. Telekom Romania Communications S.A.

În data de 05.05.2021 a fost obținut avizul favorabil nr. 316322935, emis de Distrigaz Sud Rețele

În data de 18.05.2021 a fost obținut avizul de principiu condiționat număr 864, emis de Compania Apa Brașov S.A.

În data de 21.04.2021, a fost primită prin modulul Comunicare, informarea de plată CR2 NR. 21783/21.04.2021 cu privire la autorizarea Cererii de Rambursare nr. 2.

Lunar, au fost recepționate serviciile de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului, până în luna martie 2021, după care raportarea serviciilor se realizează cu frecvență trimestrială.

În data de 09.06.2021 a fost obținut Avizul de amplasament favorabil condiționat nr. 7010210403838 emis de DEER Brașov (prin aviz se solicită întocmirea unui studiu de coexistență. Proiectantul a solicitat oferta de la DEER pentru realizarea studiului de coexistență și va încheia un contract cu DEER în vederea întocmirii acestuia; costurile realizării studiului de coexistență cad în sarcina proiectantului). Conform acestui aviz condiționat emis de DEER Brașov la data de 09.06.2021, Punctul 1, varianta A, a fost redepusă la DEER România, în data de 28.06.2021, documentația refăcută pentru obținerea avizului de amplasament favorabil;

În data de 15.06.2021 a fost eliberat certificatul de urbanism nr. 1511 din 15.06.2021, în scopul obținerii AC pentru deviere conducte apă-canalizare, bransamente apă și racorduri canalizare conform avizului de principiu condiționat număr 864, emis de Compania Apa Brașov S.A., la data de 18.05.2021 (proiectantul a contractat serviciile de întocmire a documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de construire și a întocmirii documentației de execuție pentru deviere conducte apă-canal și execuție bransamente cu S.C. LUC-INSTAL 2000 S.R.L., firmă agreată de Compania Apa Brașov, conform solicitării). Cu privire la această componentă a proiectului, au fost obținute avizele solicitate prin Certificatul de urbanism de la Vodafone Romania și de la Flash Lighting Services și a fost depus proiectul tehnic la Compania Apa Brașov. De asemenea, a fost depusă documentația pentru obținerea avizului DEER România. Costurile realizării documentațiilor cad în sarcina proiectantului cu excepția costurilor aferente avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 1511 din 15.06.2021.

În data de 22.07.2021 a fost obținut avizul de securitate la incendiu nr. 302/21/SU/BV/PSI.

De asemenea, a fost depusă în data de 02.09.2021 documentația pentru obținerea avizului Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Brașov în conformitate cu cerința din Avizul favorabil nr. 39519, emis de Comisia de Circulație la data de 14.04.2021

În data de 26.07.2021 a fost încheiat Actul adițional nr. 1/791/26.07.2021 la Contractul nr. 228/69887/21.07.2020 având ca obiect Realizarea și furnizarea materialelor de informare și publicitate aferente proiectului: „Construire Park & Ride - Bartolomeu” vizând modificarea adresei sediului social al prestatorului și a contului de trezorerie al acestuia.

În data de 25.08.2021 a fost obținut avizul de amplasament favorabil nr. 7010210808387/25.08.2021 emis de Distribuție Energie Electrică România S.A. pentru devierea conductelor de apă-canalizare existente pe amplasamentul investiției.

La data de 13.09.2021 a fost obținut avizul de deviere și branșare definitiv nr. 2128/13.09.2021 de la Compania de Apă Brașov pentru devierea conductelor de apă-canalizare, bransamente și racorduri canalizare.

În data de 15.09.2021 a fost emis avizul CTE-R nr. 302/15.09.2021 de către Comisia Tehnico-Economică a operatorului de distribuție energie electrică - Sucursala Brașov pentru studiul de coexistență întocmit ca urmare a avizului de amplasament favorabil condiționat nr. 7010210403838 emis de DEER Brașov la data de 09.06.2021.

În data de 23.09.2021 a fost emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Brașov Decizia Etapei de Evaluare Inițială (DEI) nr. 15946 E / 23.09.2021 pentru proiectul vizând devierea conductelor apă-canalizare existente pe amplasamentul investiției, prin care s-a decis necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului al proiectului de

deviere. Pornind de la această decizie a autorității competente pentru protecția mediului au fost declanșate și urmare etapele procedurale specifice parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv au fost publicate cele două comunicate de presă prevăzute de legislația incidentă, a fost achitat tariful aferent etapei de încadrare și a fost depus memoriul și documentele suport pentru continuarea procedurii.

La data de 10.11.2021 a fost obținut avizul de principiu favorabil nr. 551032/10.11.2021 al Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Brașov, prevăzut în certificatul de urbanism și necesar pentru eliberarea autorizației de construire în vederea implementării proiectului „Construire Park & Ride Bartolomeu”.

În data de 16.11.2021 a fost depus proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcții (PAC) conform legii, în prezent fiind în derulare termenul legal pentru obținerea autorizației.

În luna septembrie 2021 au fost recepționate serviciile de consultanță în managementul proiectului, aferente perioadei iunie-august 2021, fiind respectată frecvența trimestrială, conform actului adițional nr. 1 la contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul serviciilor.

În luna decembrie 2021 au fost recepționate serviciile de consultanță în managementul proiectului, aferente perioadei septembrie-noiembrie 2021, fiind respectată frecvența trimestrială, conform actului adițional nr. 1 la contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul serviciilor.

La data de 25.01.2022 a fost obținută autorizația de construire nr. 13/25.01.2022.

La data de 31.01.2022 a fost emis ordinul de începere pentru întocmirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Termenul estimat de finalizare a întocmirii proiectului tehnic, conform angajamentelor contractuale este 31.03.2022, urmând ca ulterior acestui termen verificarea proiectului tehnic să se realizeze într-un interval de 10 zile.

În 24.02.2022 a fost depusă proiectul pentru obținerea autorizației de construire pentru „Deviere conducte apă-canalizare, branșament apă și racorduri canalizare” solicitată prin Avizul de principiu condiționat nr. 864/18.05.2021 emis de Compania Apa Brașov.

În data de 18.03.2022 a fost emisă autorizația de construire nr. 100 pentru executarea lucrărilor de construire pentru *deviere conducte apă canalizare, branșament apă și racorduri canalizare*;

În data de 29.03.2022 a fost inițiată, prin modulul Contractare al aplicației MYSMIS solicitarea de încheiere unui act adițional la contractul de finanțare, care să vizeze prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la 31.12.2023, actualizarea calendarului activităților, actualizarea planului de achiziții și actualizarea graficului de rambursare;

În data de 30.03.2022 a fost predat Beneficiarului de către proiectant proiectul tehnic al investiției în format digital;

În data de 05.04.2022, ca urmare a analizei efectuată asupra proiectului tehnic de către personalul de specialitate al UAT Municipiul Brașov, s-a constatat faptul că documentația transmisă în data de 30.03.2022 nu răspundea în totalitate cerințelor din Grila de analiză a conformității și calității proiectului tehnic de execuție (PTE)-în baza HG nr. 907/2016 și au fost solicitate completări proiectantului;

În data de 18.04.2022 a fost transmisă documentația completată de către proiectant către verificatorul de proiecte;

În data de 31.05.2022 a fost finalizat procesul de verificare tehnică a proiectului tehnic de către verificatorul de proiecte;

În data de 06.06.2022 a fost semnat actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare prin care se prelungește perioada de implementare a proiectului până la 31.12.2023 și se realizează

replanificarea achizițiilor nedemarate (execuție lucrări și dirigenție de șantier) și replanificarea activităților și a graficului de rambursare, în corelare cu noua perioadă de implementare a proiectului.

Au fost inițiate demersurile pentru întocmirea cererii de rambursare nr. 3, care se va depune în luna octombrie 2022, după ce sumele eligibile ce pot fi solicitate la decontare vor depăși plafonul minim de 200.000 lei stabilit prin instrucțiune AMPOR.

În 24.06.2022 a fost depus Proiectul Tehnic prin aplicația MySMIS 2014 pentru verificare conform Grilei de verificare a conformității;

În data de 29.06.2022 a fost adoptată H.C.L. nr. 453 pentru modificarea H.C.L. nr. 741 din 14.12.2018, republicată, privind aprobarea proiectului "Construire park&ride - Bartolomeu" și a cheltuielilor legate de proiect, având în vedere creșterea substanțială a valorii devizului general al investiției față de faza de proiectare SF;

În data de 29.06.2022 a fost adoptată H.C.L. nr. 494 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții "Construire Park&Ride - Bartolomeu";

În data de 25.07.2022 a fost emis de către ADR Centru Avizul nr. 26502 privind conformitatea proiectului tehnic;

În data de 25.07.2022, comisia de recepție constituită pentru recepția Proiectului Tehnic a solicitat proiectantului revizuirea proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcție ce a stat la baza emiterii Autorizației de Construire nr. 13/25.01.2022, astfel încât acesta să se alinieze prevederilor Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 67, alin.2, lit.d;

În 12.08.2022 a fost înaintată Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Brașov, documentația DTAC revizuită;

În data de 19.08.2022, prin Adresa nr. 4.373.337, Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Brașov transmite că modificările propuse prin DTAC revizuit se încadrează în limitele avizului de securitate la incendiu obținut inițial respectiv Avizul de securitate la incendiu nr. 302/21/SU/BV/PSI din 22.07.2021;

În data de 22.08.2022 a fost obținută Autorizația de Construire nr. 398/22.08.2022, ce va sta la baza lucrărilor ce urmează a fi executate în cadrul proiectului;

Au fost întocmite documentațiile pentru achiziția lucrărilor de execuție și a serviciilor de dirigenție de șantier urmând a fi demarate procedurile de achiziție.

În data de 14.09.2022 a fost inițiată în aplicația MYSMIS Notificarea nr. 5 prin care s-a solicitat deblocarea secțiunilor MYSMIS, în vederea încărcării proiectului tehnic, conform Instrucțiunii nr. 82 a AMPOR, ca urmare a obținerii avizului de conformitate din partea ADR Centru;

În data de 05.10.2022, a fost întocmită și încărcată în modulul Implementare al aplicației MySMIS, Cererea de Rambursare Nr. 3, în valoare de 915.731,50 lei;

În data de 23.11.2022 a fost lansată procedura de achiziție a execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții, având termen inițial pentru depunerea ofertelor data de 27.12.2022, care ulterior a fost extins până la 16.01.2023, în urma solicitărilor provenite de la operatorii economici;

În perioada de raportare 09.12.2022 - 09.03.2023 au fost înregistrate următoarele progrese:

- Termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit până la data de 25.01.2023

- În cadrul procedurii de achiziție a execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții au fost depuse 4 oferte. La momentul actual ofertele sunt în curs de evaluare tehnică.
- A fost întocmită documentația pentru achiziția serviciilor de dirigenție de șantier, urmând ca aceasta să fie publicată în SEAP în perioada imediat următoare;

La data raportului de progres nr. 12 stadiul fizic al proiectului este de aproximativ 30,00%.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

☒ DA ☐ NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?		X	Prin actul adițional nr. 1/06.06.2022 a fost prelungită perioada de implementare a proiectului până la 31.12.2022 și a fost înlăturată astfel posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare prevăzut în contractul de finanțare.
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?		X	-

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

☐ DA ☒ NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției
- Nu este cazul

Modificări soluție tehnică/ordine de variație Dispoziția de șantier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea soluției tehnice inițiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succintă a celor prevăzute de dispoziția de șantier (dacă este cazul se va menționa valoare NR și valoare NCS)

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Nu este cazul

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			

Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO ₂ (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat)		Operațiuni	1	-	-
---	--	------------	---	---	---

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator de rezultat		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Emisii GES provenite din transportul rutier	Mii tone echivalent CO ₂ /an			
Pasageri transportați în transportul public din România	Pasageri			

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?
 (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

- ☐ Indicatoare vizibile
☐ Plăci permanente pe clădiri
☒ Difuzări media și în presă - comunicat de presă privind demararea proiectului
☐ Confirmări în toate difuzările media
☐ Prezentări în toată documentația proiectului
☒ Altele (vă rugăm specificați)

A fost postat pe site-ul www.brasovcity.ro secțiunea *Proiecte europene în implementare* - o scurtă descriere a proiectului de finanțare

A fost publicat anunțul de presă privind demararea proiectului în publicația generalistă online *Bună Ziua Brașov*, în datele de 16,17 și 18 septembrie 2020.

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? ☒ Da ☐ Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR? ☒ Da ☐ Nu

Macheta pentru anunțul de presă demarare implementare proiect și a descrierii proiectului postată pe site-ul oficial al solicitantului la finanțare a fost transmisă la ADR Centru pentru avizare în data de 21 aprilie 2020 și a fost acordat avizul favorabil nr. 1262/22.04.2020

Macheta pentru comunicatul de presă la demararea proiectului a primit avizul favorabil nr. 1451/09.09.2020. Comunicatul a fost publicat

Macheta pentru panoul temporar de informare a fost transmisă la ADR Centru pentru avizare în data de 23.10.2020 și a fost acordat avizul favorabil nr. 37715/26.10.2020.

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

Da. Prin Dispoziția Primarului nr. 1286 din 16.06.2020 a fost desemnată persoana care se va ocupa de acțiunile de informare și publicitate. Responsabilul informare și publicitate din cadrul echipei interne de implementare este dna. Oana-Maria CHIRIȚĂ. Date de contact: infopublice@brasovcity.ro.

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	1/06.06.2022	<p>Prelungirea perioadei de implementare a proiectului</p> <p>Actualizarea secțiunii „Activități previzionate” conform noii perioade de implementare;</p> <p>Actualizarea secțiunii „Plan de Achiziții” în corelarea cu calendarul activităților;</p> <p>Actualizarea Graficului de Rambursare.</p>
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	1/15.06.2020	<p>Actualizarea secțiunii „Activități previzionate” fără prelungirea duratei de implementare a proiectului;</p> <p>Actualizarea secțiunii „Plan de Achiziții” în corelarea cu calendarul activităților;</p> <p>Actualizarea graficului de prefinanțare/ rambursare/ plată a cheltuielilor eligibile;</p> <p>Actualizarea componenței echipei de implementare a proiectului;</p> <p>Delimitarea achiziției serviciilor de verificare tehnică a proiectării de serviciile de elaborare proiect tehnic și asistența din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor;</p> <p>Modificarea bugetului proiectului, în sensul evidențierii distincte a cheltuielilor ocazionate de achiziția distinctă a serviciilor de verificare tehnică a proiectării.</p>
	2/29.09.2020	<p>Crearea în planul de achiziții a unei noi poziții intitulată Servicii de coordonare SSM pentru implementarea proiectului „Construire Park & Ride Bartolomeu”,</p> <p>Actualizarea calendarului activităților în corelare cu progresul efectiv al proiectului,</p>

		fără să depășească perioada de implementare a proiectului Actualizarea Planului de Achiziții în corelare cu calendarul activităților Actualizarea Graficului de Rambursare
	3/10.11.2020	Înlocuirea reprezentantului legal al beneficiarului la finanțare - Municipiul Brașov
	4/02.12.2020	Modificarea componenței echipei de implementare a proiectului
	5/14.09.2022	Încărcarea proiectului tehnic avizat de către ADR Centru, conform Instrucțiunii 82 a AMPOR

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

Egalitate de gen

Beneficiarul urmărește respectarea următoarelor acte normative:

- Constituția României: art.4, art.16 și 41 (egalitatea în drepturi între femei și bărbați);
- HG 1050/2014 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați;
- Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 - Codul Muncii;
- Legea 202/19 aprilie 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
- OUG 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii.

Selecția echipei de implementare a proiectului a avut la bază respectarea prevederilor legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse, de gen și tratament egal, în constituirea echipei fiind avut în vedere exclusiv criteriul experienței și calificării profesionale; echipa de implementare a proiectului este formată din 6 femei și 2 bărbați. În cadrul procedurilor de achiziții au fost stabilite criterii de calificare și de participare la procedură care asigură egalitatea de gen.

Nediscriminare

Constituirea echipei de implementare a proiectului s-a realizat exclusiv pe baza pregătirii și a expertizei profesionale a fiecărei persoane, fără a fi avute în vedere criterii discriminatorii bazate pe sex, religie, vârstă, apartenență etnică, dizabilități.

Contractele de achiziție s-au realizat conform normelor și procedurilor specifice achizițiilor publice, cu respectarea principiilor vizând tratamentul egal și nediscriminarea operatorilor economici, pe baza unor criterii obiective referitoare la calitate, preț și conformitatea ofertei cu cerințele specificate în documentația de atribuire.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Întrucât nu au fost demarate lucrările la structura de tip Park and Ride, măsurile de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități nu au fost încă aplicate, însă Beneficiarul va urmări ca încă din

faza de proiectare, structura de tip Park&Ride să permită, fără nici un fel de îngrădire, accesul persoanelor cu dizabilități la infrastructură realizată. Astfel, căile de acces auto vor fi conforme cu standardele de accesibilizare, vor exista spații de parcare distincte dedicate persoanelor cu dizabilități, grupurile sanitare vor respecta normele legale în vigoare privind accesul persoanelor cu dizabilități, etc.

IX.2 - Dezvoltarea durabila

Poluatorul plătește

Nu este cazul.

Protecția biodiversității

Ca anexa a prezentului proiect este atașată Clasarea notificării eliberată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului - Agenția pentru Protecția Mediului Brașov.

În baza acestei notificări se demonstrează faptul că proiectul de investiții propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată deoarece:

- proiectul propus nu intra sub incidența HG nr 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- proiectul depus nu intra sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Utilizarea eficientă a resurselor

Proiectul va crea premisele de schimbare modală și orientarea către transportul public sau mersul cu bicicleta în defavoarea utilizării transportului privat cu autoturismul.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Impactul proiectului asupra atenuării și adaptării la schimbările climatice va deveni vizibil după realizarea investiției.

Reziliența la dezastre

Proiectul va presupune realizarea unei structuri multietajate, parțial subterană. În procesul de construcție și ulterior în etapa de operare a investiției se va acorda atenție sporită elementelor de rezistență astfel încât să se asigure, conform prevederilor legale în vigoare, rezistența la diferite categorii de dezastre.

IX.3 - Schimbări demografice

Nu este cazul

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: Allen COLIBAN

Data: 14.03.2023



Anexa 1 a Raportului de progres

Recomandările pentru perioada de implementare a proiectului (conform Fisei privind condițiile specifice, comunicată)	Masuri întreprinse de beneficiar	Stadiul de implementare a acestor recomandări	
		Complet	Parțial
<p>1. Beneficiarul are obligația lansării achiziției privind realizarea proiectului tehnic pentru toate obiectivele de investiții din cererea de finanțare și de depunere a acestuia la OI</p>	<p>UAT Municipiul Brașov a lansat procedura de achiziție a serviciilor de elaborare proiect tehnic și asistența din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor la data de 12.06.2020, încadrându-se în termenul de maxim 6 luni de la data semnării contractului de finanțare. La data de 14.01.2021 a fost semnat contractul nr. 7/3983/14.01.2021, încheiat cu S.C. Tehno Consulting Solution S.R.L.-lider cu S.C. K-Box Construction Design S.R.L.-asociat, reprezentată prin liderul asocierii S.C. Tehno Consulting Solution S.R.L. Depunerea proiectului tehnic la OI se va realiza după recepția acestuia de către Beneficiar.</p>	100%	
<p>2. Beneficiarul are obligația implementării următoarelor proiecte/investiții/activități complementare cu activitățile cererii de finanțare până la data de 31.12.2023, conform celor menționate de beneficiar în Cererea de finanțare (activități complementare minime, obligatorii) :</p> <p><i>Proiectul „Construire park & ride - Bartolomeu” este complementar cu proiecte ce au fost depuse sau urmează a fi depuse la finanțare în cadrul O.S. 4.1 POR 2014-2020 precum:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Achiziție de mijloace de transport moderne, SMIS 126996 - depus în cadrul POR 2014-2020, P1 4.1: Mijloacele de transport achiziționate vor deservi</i> 	<p>Proiectele „<i>Achiziție de mijloace de transport moderne, SMIS 126996</i>” - depus în cadrul POR 2014-2020, P1 4.1, finalizat la data de 30.09.2022 și „<i>Amenajare benzi dedicate transportului public în municipiul Brașov și trotuare adiacente, SMIS 126993</i>” - depus în cadrul POR 2014-2020, P1 4.1 se află în implementare, urmând a fi finalizate până la 31.12.2023.</p>	-	-

<p><i>rutele de transport care ajung în vecinătatea complexului de tip park & ride din zona Bartolomeu</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Amenajare benzi dedicate transportului public în municipiul Brașov și trotuare adiacente, SMIS 126993 - depus în cadrul POR 2014-2020, PJ 4.1: proiectul vizează construirea de benzi dedicate pentru transportul public local, fapt ce va conduce la fluidizarea deplasărilor realizate cu autobuzele și troleibuzele. Utilizatorii serviciilor de tip Park & Ride vor putea utiliza serviciul de transport public disponibil în vecinătatea parării și vor utiliza sistemul de benzi dedicate ce va fi dezvoltat prin acest proiect.</i>		
<p>Comentarii:</p>		

Stadiul implementării recomandărilor prevăzute în cadrul condițiilor specifice de îndeplinit pe perioada de implementare a proiectului (daca este cazul)

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: **Allen COLIBAN**

Data: 14.03.2023

