



HOTĂRÂREA Nr. 577

din data de 28 iulie 2022

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

Privind: aprobarea Raportului pe trimestrul II 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 28 iulie 2022;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 79.610 din 06.07.2022 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

- Ținând cont de modelul (macheta) pentru raportarea trimestrială și anuală a stadiului realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov, pus la dispoziție de către autoritatea centrală pentru protecția mediului (ANPM/CECA) prin autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Brașov;

- Raportul de specialitate nr. 79.620 din 06.07.2022 al Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Arhitect Șef, privind aprobarea Raportului pe trimestrul II 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 2202/2020 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Hotărârii Guvernului României nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul pe trimestrul II 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Arhitect Șef - Compartimentul Protecția Mediului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Raluca - Maria Stancu

**CONTRASEMNEAZĂ DE LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV,**

Adriana Trandafir

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022		Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații	
				Trim.1	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II				
Măsura 1.1.2	Promovarea transportului public prin introducerea unui sistem de informare în timp real cu privire la serviciile de transport public, serviciului eTicketing	Management Informatizat al Sistemului de Transport Public	nr.calatorii/an		In 27.05.2020 s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul „Extindere sistem de management Informatizat al sistemului de transport public”	In 9 sep. 2020 s-a semnat contractul pentru Servicii de Informare si publicitate Ctr.285/89018/09.09.2020	In 8 dec. 2020 s-a semnat contractul pentru Servicii de Audit financiar Ctr.379/124519/08.12.2020			In 11 mai 2021 s-a semnat contractul pentru Servicii de consultanta pentru managementul proiectului Ctr. Nr. 138/49788/11.05.2021.						1. HCL nr.734/2018, republicata, privind acordarea de facilitati anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de calatori -HCL nr.673/2019 privind fluidizarea traficului ruier din centrul istoric al Municipiului Brasov prin acordarea de facilitati elevilor, cadrelor didactice si personalului nedidactic pe mijloacele de transport public local de calatori.HCL nr.731/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt.proiectul "Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public"; 2.HCLnr.732/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public"si a cheltuielilor legate de proiect in vederea finantarii acestuia in cadrul POR/2017/4/4.1/1	
																3. CU nr.3023/2018; CU nr.3473/2018	
																4. Clasarea notificarii nr.18083/2018	
																Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1	
Măsura 1.1.3	Gestionarea traficului prin realizarea unui pasaj rutier suprateran	unui pasaj rutier suprateran in zona G				S-a obtinut avizul SNCFR si avizul de mediu	S-a obtinut avizul SNCFR si avizul de mediu, SF in curs de elaborare	S-a finalizat SF ul care este in analiza	S-a receptionat SF -ul si s-a supus dezbaterii publice.	A avut loc dezbateria publica		Se cauta solutii de finantare pentru acest proiect				1.CU nr.1563/2017 2.Decizia etapei de evaluare initiala nr.1253/2019 In procedura de obtinere a avizului SNCFR SA necesar continuarii procedurii de obtinere a acordului de mediu	
		asaj rutier, acces in cartierul Tractorul din zona															
Măsura 1.1.4	Gestionarea traficului prin realizarea de cai noi de acces	Cai noi de acces;Amenajare drum de legatura	km/an													1.CU nr.288/2019 obtinere AC pt. modernizare str. Cucului prin racordare la sos.Cristianului si DN 73; CU nr.50/2018 obtinere AC pt.modernizare strada - str.Cucului pe sectoare de drum 2. SF elaborat -str.Cucului 3. SF - modernizare str. Cucului- racordare Soseaua Cristianului si DN 73 4.SF actualizat - str.Caramidariei HCL nr. 94/28.02.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Modernizare strazi-strada Cucului (5864 m)	
					SF actualizat-strada Cucului												
		Completarea sistemului de senzori unici															s-au realizat 15 km senzori unici cu scopul fluidizarii traficului, reducerea timpilor de asteptare si a noxelor in cartierele Bartolomeu, Bartolomeu Nord, Tractorul, Astra, Florilor-Craiter

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022		Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații		
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II					
Măsura 1.1.5	Gestionarea traficului prin realizarea inelului interior	stra, Florilor-Craiter, Tractorul, Bartoloni	km/an								S-au reabilitat un număr de 6 sensuri giratorii (intersecțiile str. A. Vlaicu -Griviței, A. Vlaicu -13 Decembrie, Gării -Victoriei, Gării -Hârmanului, Al. Vlahuță- Zizinului - Saturn) S-a reabilitat B-dul Al. Vlahuță (L=850 m).							
Măsura 1.1.6	Gestionarea traficului prin realizarea terminalelor intermodale de trafic	Amplasarea terminalului intermodal in zona GaraCF Brasov														1. HCL nr.742/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Terminal transport urban Gara Brasov"		
		Realizare terminal intermodal de trafic (proiect Terminal transport urban Gara Brasov)	8.05.2020 s-a semnat contract de finantare pentru proiectul "Terminal transport urban Gara Brasov" POR 2014-2020 axa prioritara 4.														2. HCL nr.743/2018 privind aprobarea proiectului Terminal transport urban Gara Brasov in vederea finantarii prin POR/2017/4.1/1	
		Este demarata procedura in vederea intocmirii proiectului tehnic.	Este demarata procedura in vederea intocmirii proiectului tehnic.	S-a semnat contractul de proiectare si s-a dat ordin de incepere a serviciilor de proiectare pentru 5 luni	Este in curs de derulare elaborarea proiectului tehnic	Este in curs de derulare elaborarea proiectului tehnic	S-a intocmit DTAC	A fost emisa Autorizatia de construire si s-a dat ordin de incepere a serviciilor de proiectare incepand cu data de 25.11.2021 cu termen de finalizare de 2 luni	S-a finalizat Proiectul Tehnic pentru Terminal, acesta a fost acceptat ca fiind conform de către ADR Alba. Se va demara procedura de achizitie in vederea demarării lucrărilor de execuție. S-a demarat procedura de achiziție dirigenție de șantier.	S-a întocmit documentatia pentru demararea procedurii pentru contractarea lucrarilor.							3. CU nr.1555/2018	
																		4. Clasarea notificarii nr.16213/2018
																		(proiectul este in curs de evaluare, etapa a 2-a)5. Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1
		Introducerea restrictiilor de incarcare/descarcare marfuri in zone ale orasului															1. HCL nr.228/2018 privind modificarea si completarea HCL nr.243/2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea si folosirea permiselor de Libera Trecere pentru circulatia pe strazile din Municipiul Brasov, republicata	

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022		Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim.1	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II			
Măsura 1.1.9	Gestionarea traficului prin extinderea sistemului de transport cu bicicleta	Realizare infrastructura integrata pentru ciclism	km/an													încheiat contract de finantare pe POR axa prioritara 4 a Programului REGIO 2014-2020 nr 5156/09.03.2020 pentru obiectivul Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclismu facilitati complementare-Traseul 1; contract nr 5154/09.03.2020 pentru obiectivul Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclismu facilitati complementare-Traseul 2
		Traseu 1 - Terminal Poienelor, str.Poienelor,bdul Saturn, str.Minerva, str.Crinului, str.Harmanului, bdul Garii, bdul Victoriei, str.M.Kogalniceanu, Camera de Comert si Industrie		in curs de finalizare procedura pentru achizitia serviciilor de elaborare a proiectelor tehnice pentru cele 2 trasee	In curs de elaborare proiect tehnic	S-a depus cerere pentru emiterea Autorizatiei de construire	Autorizatie de construire in curs de elaborare	In curs de elaborare PT			În luna februarie, anul 2022 este în curs de derulare procedura pentru achiziția serviciilor de elaborare a proiectelor tehnice pentru Traseul I	A fost depusă documentația în vederea autorizării pentru Traseul I		1. HCL nr.736/2018; HCL nr.737/2018; CU nr.2083/2018; Clasarea notificarii nr.16217/2018; proiect depus pt finantare prin POR/2017/4/4.1/1		
		Traseu 2 - Terminal RAT Poienelor, str.Poienelor, str.Carpatilor, str.V.Alecsandri, str.Tampeii, bdul Valea Cetatii, zona La Iepure			In curs de elaborare proiect tehnic	S-a depus cerere pentru emiterea Autorizatiei de construire	S-a obtinut Autorizatia de construire si s-a dar ordin pentru elaborare PT	In curs de elaborare PT			În luna februarie, anul 2022 este în curs de derulare procedura pentru achiziția serviciilor de elaborare a proiectelor tehnice pentru Traseul II			Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1		
														1. HCL nr.786/2018; HCL nr.787/2018; CU nr.2115/2018; Clasarea notificarii nr.16215/2018		
Măsura 1.1.10	Gestionarea traficului prin realizarea de facilități park&ride	a traficului prin realizarea de facilitati	nr. locuri/an	încheiat contract de finantare prin POR axa 4, a programului REGIO 2014-2020 nr 5159/09.03.2020 pentru obiectivul Park and Ride Bartolomeu											1. HCL nr.740/14.12.2018	
		Amenajarea de spatii de parcare publica in afara carosabilului. Suplimentarea ofertelor park&ride., Construirea unei structuri de tip park&ride (cca 700 locuri auto) in zona de vest a municipiului (Bartolomeu). Aplicarea masurii este prevazuta a se implementa la nivelul cartierelor Centrul Vechi si Bartolomeu		in curs de finalizare procedura in vederea elaborarii proiectului tehnic pentru zona Bartolomeu	procedura in derulare pentru contractarea serviciilor de intocmire proiect tehnic	In curs de finalizare procedura pentru incheierea contractului de proiectare	S-a incheiat contractul de proiectare faza PT si este in curs de elaborare proiectul tehnic	In curs de elaborare PT			s-a întocmit DTAC si se asteapta emiterea autorizatiei de construire.	a fost obținută autorizația de construire nr.13/25.01.2022	Proiectul tehnic a fost finalizat si s-a transmis la ADR Centru pentru obtinerea avizului.		2. HCL nr.741/14.12.2018	
																3. CU nr.1081/2018
																4. Decizia etapei de evaluare initiala nr.533/2018; Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1
		Sistem de orientare si sistem de afisare mesaje variabile													HCL nr.99/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor park and ride , special amenajate in terminalele RATBV SA (Poienelor, Saturn, Triaj si Rulmentul)	

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022		Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații	
				Trim.1	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II				
Măsura 1.1.11	Imbunătățirea accesului autovehiculelor la locurile de parcare	Terminal parcare in Poiana Brasov			Sunt elaborate sau in curs de eleborare temele de proiectare pentru Actualizare SF si intocmire proiect tehnic pentru Construire Parcaj subteran centrul Civic Brasov, construire parcaj subteransi accese pietonale in zona Garii Brasov											1." Construire parcaj subteran Centrul Civic Braşov " - este in curs de derulare contractul pentru Actualizare SF, întocmire PROIECT TEHNIC si asistenta tehnica pentru implementarea proiectului. 2. " Construire parcare subterana Zona Garii Brasov si pasaje pietonale subterane Zona Garii Braşov " - este in curs de derulare contractul pentru întocmire SF, PROIECT TEHNIC si asistenta tehnica pentru implementarea proiectului, 3.Construire parcare supraterana in Municipiul Brasov- Calea Bucuresti, este obținut Certificatul de urbanism nr. 2574/30.09.2020.	
Măsura 1.1.11		Crestere taxa parcare in zona centrala														regulament intrat in vigoare	
Măsura 1.1.12	Gestionarea traficului prin creşterea taxei de parcare în zona centrală	HCL aprobat														este în lucru modificarea regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare de reședință, se are în vedere creșterea tarifelor de parcare, utilizare fracționată pe timp și acordarea pe alte criterii (persoane cu dizabilități, mașini electrice); este în lucru modificarea regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare de reședință, se are în vedere creșterea tarifelor de parcare, utilizare fracționată pe timp și acordarea pe alte criterii (persoane cu dizabilități, mașini electrice)	
		Reabilitare sistem de incalzire centralizata in Municipiul Brasov prin inlocuirea rețelei de distributie a agentului termic														7696 m	economici aferenți realizării obiectivului de investiții Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție energie termică în zona rezidențială Tractorul din Braşov. Proiect cofinanțat prin Programul de Cooperare Elvetian-Român. Contract de executie

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022		Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim.1	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II			
Măsura 1.1.13	Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal și dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluanți	Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție energie termică în zona rezidențială Tractorul din Brașov (lungime totală 7,696 km)	km/an													HCL nr.185/2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Pompe de circulație cu convertizor, rețea de transport Nord" prin programul Termoficare 2006-2020 caldura și confort; obiective: legatura PCT5 Astra-CT3 Astra - realizat Montare panouri solare PCT5 Astra - realizat Racordare Colegiul national Grigore Moisil Bv - realizat Reducere emisii poluanți NOx 1,4697 t/an; PM10 1,4697 t/an; Se vor monta panouri solare pe CT Pasaj Bartolomeu. Reducere emisii poluanți NOx 0.0588 t/an; PM10 0.0588 t/an Se vor racorda: Spitalul Judetean / reducere emisii poluanți NOx 1.2364 t/an, PM10 1.2364 t/an și Spitalul Tractorul / reducere emisii poluanți NOx 0.4337 t/an; PM10 0.4337 t/an. - faza, obtinere autorizatie de constructie
Măsura 1.1.14	Susținerea persoanelor fizice și juridice pentru a se bransa la sistemul centralizat de distribuție a agentului termic	Susținerea PF și PJ doritoare pentru bransarea la sistemul centralizat de distribuție a agentului termic	nr./an													S-au racordat la SACET – Bazin olimpic Brașov Proiect finalizatProiect finalizatProiect finalizat
		Reabilitarea termica a cladirilor		contract nr 9/6963/21.01.2020 PT+ executie Eficientizare energetica a cladirilor din municipiul Brasov- Colegiul National dr. Ioan Mesota-corp A +sala de sport												1.HCL nr.633/2018 - cota de contributie aferente finantarii executarii lucrarilor de interventie privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte; 2.Lucrari in functie de alocatiile bugetare
				s-a semnat contractul de finantare in vederea Eficientizarii energetice a Colegiului Transilvania in luna mai 2020 si a fost demarata procedura in vederea achizitiei serviciilor de elaborare a proiectului tehnic.	procedura de achizitie servicii elaborare proiect tehnic in curs pentru Colegiul Transilvania	Pentru Colegiul Maria Baiulescu: procedura pentru realizare proiect tehnic cu executie in curs de desfasurare (contestatie); Pentru Colegiul Transilvania este in curs de elaborare proiectul tehnic	Pentru Colegiul Maria Baiulescu:s-a semnat contractul de proiectare si executie lucrari si s-a emis ordinul de incepere a serviciilor de proiectare; Pentru Colegiul Transilvania este in curs de obtinere Autorizatia de construire si s-a predat proiectul tehnic in vederea verificarii	S-a dat ordin de incepere lucrari la Colegiul Transilvania	Lucrari in curs							Lucrarile sunt in curs de finalizare 98%.

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022		Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații		
				Trim.1	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II					
Măsura 1.1.15	Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor	Colegiul Tehnic Maria Baiulescu; Colegiul Tehnic Transilvania; Eficientizare energetica a cladirilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, strada Mihai Viteazul nr.11	nr./an		in urma semnarii contractului de finantare din luna decembrie 2019 pentru reabilitarea colegiului Maria Baiulescu a fost demarata procedura pentru intocmire PT si executie lucrari					Este in curs de obtinere AC la Colegiul Baiulescu.	In curs de elaborare Autorizatie de construire	A fost obtinuta autorizatia de construire nr.539/06.10.2021 si s-a dat ordin de ncepere a lucrărilor în 17.01.2022 cu termen de executie 10 luni.	A fost obtinuta autorizatia de construire nr.539/06.10.2021 și s-a dat ordin de ncepere a lucrărilor în 17.01.2022 cu termen de executie 10 luni.	Lucrări în curs de execuție.		2.HCL nr.746/14.12.2018 aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu"; HCL nr.747/14.12.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu"; Proiect de pus pentru finantare POR Contract de finantare încheiat nr. 5001/19.12.2019 pentru Reabilitare Colegiu Tehnic Maria Baiulescu (POR)		
																	HCL nr.96/28.02.2019 privind modificarea HCL nr.748/14.12.2018 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii "Eficientizarea energetica a cladirilor din Municipiul Brasov-Colegiul Tehnic Transilvania-Corp A"; 3.HCL nr.748/14.12.2018 privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii "Eficientizarea energetica a cladirilor din Municipiul Brasov-Colegiul Tehnic Transilvania-Corp A"; Proiect în stadiul precontractual privind Eficientizarea energetică a Colegiului Tehnic Transilvania (POR)	
																		HCL nr.101/28.02.2019 pentru modificarea HCL nr.51/26.01.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii Eficientizare energetica a cladirilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, strada Mihai Viteazul nr.11
Măsura 1.1.16	Creșterea suprafeței spațiilor verzi și gestiunea celor existente	Creșterea suprafeței spațiilor verzi și gestionarea corespunzătoare a celor existente	mp/an	au fost plantati 3263 buc arbori			plantat 31.000 fire gard viu; plantat 177 arbori foioși si rasinosi;				plantat 25.000 fire de gard viu				plantare 15.000 fire gard viu	HCLnr. 164/2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport" în Municipiul Brașov. HCL nr.163/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Spațiu multifuncțional de recreere și sport în municipiul Brașov"		
							operatiuni de intretinere pe o suprafata de 228366,35 ar				plantat 637 arbori foioși				plantare arbori foioși și rășinoși 1260 buc.	plantare arbori foioși și rășinoși 1260 buc.	In perioada 01.04.2019 - 30.06.2019 s-a alocat suma de 2.319.437,62 lei pentru servicii de amenajare si intretinere a zonelor verzi si s-a achizitionat material dendrofloricol in valoare de 417.798,79 lei; In perioada 01.01.2019 - 31.03.2019 s-a alocat suma de 1.134.999,96 lei pentru servicii de amenajare si intretinere a zonelor verzi	
		Amenajare si intretinere spatii verzi.				Aliniamente stradale: str. George Bacovia-2,45 ar ; str. Nicolae Labis - 3,81 ar, str. Liviu Rebreanu - 1,57 ar;	operatiuni de intretinere pe o suprafata de 113.550,21 ar		operatiuni de intretinere pe o suprafata de 194.451,72 ar			În trimestrul III 2021 nu au fost executate plantări de arbori și arbuști, nefiind perioada propice pentru plantări. Operațiuni de întreținere au fost realizate pe o suprafață de 300663,94 ar			s-au plantat 181 buc. arbori foioși, 1438 ml gard viu și s-au realizat operațiuni de întreținere pe o suprafață de 236404,81 ari	s-au plantat 142 arbori foioși și s-au executat operațiuni de întreținere pe o suprafață de 232162,92 ari	operațiuni de intretinere pe o suprafata de 239.247,02 ari	S-a demarat procedura de achizitie pentru servicii de consultanta in elaborarea Temei de proiectare si a Caietului de sarcini pentru Strategia Spatiu Verzi in municipiul Brasov
						str. Ionel Teodoreanu - 5,8 ar; str. Eugen Jelebeanu - 1,91 ar ; str. Ioan Popasu - 3,02 ar												HCL nr.685/2018 pentru modificarea si completarea HCL nr.153/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea normelor locale unitare de protectie a spatiilor verzi, organizarea, dezvoltarea si intretinerea acestora pe teritoriul Mun.Bv
					Aspirarea carosabilului si spalarea acestuia													

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022		Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II			
Măsura 1.1.17	Creșterea eficienței salubrității urbane-salubrității străzilor	Lungime strazi	km/an	spalat si dezinfectat 1638744 mp; maturat mecanic 6482576 mp	spalat 5616911 mp; maturat mecanic 11869577 mp	spalat 20180 mp; maturat mecanic 1843189 4 mp	maturat mecanic 11267941 mp	maturat mecanic până la data de 15.06.2021 - 15.575.002 mp	maturat mecanic 21.463.148mp, spatat mecanizat 145.620 mp, stropit mecanizat 4.953.036 mp	maturat mecanizat 13.269.073 mp, spatat mecanizat 200 mp	lucrări de măturat mecanizat 13.269.073 mp, spatat mecanizat 200 mp	lucrări de spălat pe o suprafață de 71750 mp, măturat mecanic 2269012 mp	lucrări de spălat pe o suprafață de 111917 mp, măturat mecanic 23629612 mp			HCL nr.149/2017 s-a aprobat un nou Regulament de salubritate și rezapezire al municipiului Brasov; conform art.66 alin.(4) este interzisă folosirea nisipului în acțiunile de desapezire a cailor publice din municipiu In perioada 01.04.2019 - 30.06.2019 s-a alocat suma de 475.035,8 lei pentru aceste lucrari. In perioada 01.07.2019 - 31.12.2019 s-a alocat suma de 71290,57 lei pentru aceste lucrari
Măsura 1.1.18	Tren metropolitan	Implementare solutie tren metropolitan in municipiul Brasov Triaj Harman-Gara Brasov-Stupini; Triaj Harman-Gara Brasov-Bartolomeu-Lustic; Triaj Harman-Cartier Florilor-Darste	nr.calatori/an						Cerere de finantare, in evaluare la POIM-solicitata fonduri pentru Documentatie Tehnica pentru Sistem de Transport Metropolitan Feroviar - Studiu de Fezabilitate pentru infrastructura feroviara (Reabilitare infrastructura existenta si/sau constructie puncte noi de oprire);	Este in elaborare Studiu de Oportunitate privind achizitia de material rulant aferent sistemului de transport metropolitan feroviar.	A fost aprobat de AM POIM/OIT la data de 23.11.2021 nota de aprobare a cererii de finantare "Dezvoltare sistem transport public feroviar in zona Metropolitană Braşov și aria de influență - etapa 1- întocmire documentație tehnico-economică"	A fost finalizat, respectiv receptionat studiul de oportunitate pentru achiziția de material rulant. Se întreprind demersuri pentru identificarea de surse de finanțare pentru achiziția de material rulant pentru sistemul de transport public feroviar.			s-a depus cerere de finantare pentru realizarea studiului de fezabilitate la POIM In cadrul proiectului a fost organizată procedura de achiziție privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru dezvoltarea sistemului de transport feroviar metropolitan . In data de 18 martie, anul 2022 a expirat termenul de depunere a ofertelor. Comisia de evaluare a luat act de faptul că nu a fost depusă nici o ofertă. Ca urmare a acestei situații a fost luată decizia reluării procedurii de achiziție cu ajutorul perioadei de timp aferentă prestării serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate și implicit recuperarea întârzierilor constatate. In prezent, la data de 14 aprilie, anul 2022 documentația de atribuire aferentă procedurii de achiziție este în etapa de verificare ANAP. POIM au cerut clarificari pe documentatia de achizitie Acord de parteneriat nr. 112066/23.12.2020 intre Primaria Brasov- CFR SA- Asociatia de transport Metropolitana Brasov	
Măsura 1.1.19	Reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare	Reglementare in noul PUG In noul PUG sa se prevada obligativitatea ca in cazul locuintelor colective sau ansambluri imobiliare, acestea sa fie servite, ca sursa de caldura, de centrale de bloc sau de cvartal	nr./an	regulament in consultare publica	Aprobat prin HCL 227/2020						In anul 2021, au fost emise 13 autorizatii de construire locuinte colective/blocuri cu incalzire centralizata.	In trim. I, anul 2022, au fost emise 6 autorizatii de construire locuinte colective/blocuri cu incalzire centralizata.	In trim. II, anul 2022 au fost emise 4 autorizatii de construire locuinte colective/blocuri centralizata.			s-au demarat procedurile de actualizare a PUG in care urmeaza sa se prevada obligativitatea ca in cazul locuintelor colective sau ansambluri imobiliare, acestea sa fie servite, ca sursa de caldura, de centrale de bloc sau de cvartal. incheiat contract pentru actualizare PUG se emit certificate de urbanism in baza HCL 227/2020
Măsura 1.1./20	Promovarea transportului public prin crearea de benzi dedicate transportului public	Amenajarea de benzi dedicate transportului public Traseu propus - Terminal Poienelor-calea Bucuresti-str.Toamnei-bd.M.Kogalniceanu-bd.Victoriei-str.I.Maniu-str.N.Iorga-str.Lunga-calea Fagarasului-Terminal Stadionul Municipal-str.Lunga-bd.Eroilor-bd.15 Noiembrie-calea Bucuresti-bd.Victoriei-Terminal Gara	km/an	in curs de finalizare procedura pentru intocmire PT	s-a semnat contractul in vederea intocmirii proiectului tehnic	DTAC in curs de elaborare	In curs de obtinere aviz Comisia de circulatie	In curs de obtinere AC			Se studiază varianta optimă și legală de proiectare pentru soluția optimă de proiectare pentru strada Lungă	Proiectul a fost revizuit ținându-se cont de observațiile solicitate, urmând a se insera in cadrul proiectului anumite detalii.			S-a semnat contractul nr.206/89716/23.08.2021 de proiectare pentru proiectul Calea Verde. In cadrul proiectului a fost prezentata si dezbatauta in cadrul grupului de lucru, documentatia Concept Design care va sta la baza Studiului de fezabilitate. In paralel a fost realizat Studiu Topografic si a fost demarat Studiul geotehnic.In cadrul studiului geotehnic au fost executate forejele si urmeaza sa se finalizeze elaborarea studiului. Au fost depuse documentatiile pentru obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism , o parte dintre acestea fiind emise. 1. HCL nr.738/14.12.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt proiectul "Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente" 2. HCL nr.739/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente" si a cheltuielilor legate de proiect 3.CU nr.1345/2018 S-a semnat contractul de finantare in luna decembrie 2019-Contract de finantare nr. 5019/23.12.2019 proiect Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov și trotuare adiacente (POR Axa 1)Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1	