



ROMÂNIA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +40-268-416550



**HOTĂRÂREA Nr. 67**

din data de 27 ianuarie 2022

**HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL**

**Pentru:** aprobarea Raportului pe anul 2021 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 27 ianuarie 2022;

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 6.177 din 18.01.2022 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

- Ținând cont de modelul (macheta) pentru raportarea trimestrială și anuală a stadiului realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov, pus la dispoziție de către autoritatea centrală pentru protecția mediului (ANPM/CECA) prin autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Brașov;

- Raportul de specialitate nr. 6.179 din 18.01.2022 al Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Arhitect Șef, pentru aprobarea Raportului pe anul 2021 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov;

**În conformitate cu prevederile:**

- Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 2202/2020 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și ale Hotărârii Guvernului României nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (1), art. 154 alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă Raportul pe anul 2021 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Primarul Municipiului Brașov, prin Arhitect Șef - Compartimentul Protecția Mediului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

Alexandra - Ioana Crivineanu

**CONTRASEMNEAZĂ DE LEGALITATE  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV,**

Adriana Trandafir

Întocmit: D.F.  
Tehnoredactat: A.S./4 ex.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	Anul 2020				Anul 2021				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații		
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
Măsura 1.1.1	Creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic prin punerea în circulație a autobuzelor electrice, autobuzelor electrice hibride, autobuzelor alimentate cu GNC și a troleibuzelor, a autovehiculelor alimentate cu combustibil ecologic/alternativ sau orice alte surse de propulsie ecologice.	Achiziționarea de mijloace de transport ecologice	nr.											S-a finalizat achiziția unui nr. de 9 stații de încărcare, fiind în curs proceduri de achiziție pentru încă 7 stații în parteneriat cu MDRAP și 1 stație cu finanțare din bugetul local. Se vor achiziționa și 72 de stații de încărcare lentă (egal cu nr. de autobuze electrice) pt. alimentarea autobuzelor în garaj, pe timpul nopții		
		număr de autobuze E6 achiziționate din 105 contractate (30 buc./10,5m + 40 buc./12m + 35buc./18m)										105	0	Cele 105 autobuze sunt în circulație pe traseele RAT BV SA; Factura nr.3954/02.04.2019 -20 buc; Factura nr.4715/19.04.2019-35 buc; Factura cu nr.673/18.01.2019-5 buc;Factura cu nr.1961/14.02.2019-4 buc;Factura cu nr.2120/18.02.2019-16 buc;Factura cu nr.3354/20.03.2019-15 buc; 1.Contract nr.9531/20.07.2018; Factura cu nr.15441/21.12.2018 - 10 buc autobuze 10m -7.945.414,66 lei		
		un număr de 25 troleibuze articulate și 10 autobuze hibrid											25+10	25+10	conform adresei RAT Brașov nr.3088 din 10.01.2022 au fost achiziționate și puse în funcțiune 51 troleibuze, 60 autobuze electrice, 10 autobuze hibrid și 105 autobuze Euro 6. Conform adresei RAT Brașov nr. 3088 din 10.01.2022 s-au redus emisiile cu 379.5 t NOx și 44,4 t PM 10, fiind calculat pentru perioada 2019-2021, perioadă în care au fost achiziționate vehiculele. RAT BV a realizat o determinare a acestor valori în funcție de numărul de Km parcursi până în prezent de noile vehicule achiziționate, ipoteza de calcul fiind ca noile vehicule achiziționate au înlocuit autobuzele vechi Euro 3.	
		număr troleibuze achiziționate din cele 26 contractate											26	0	In data de 01.07.2019 s-a semnat contractul de achiziție a 26 de troleibuze cu firma "Solaris Trollino 18" derulat de MDRAP. Conform, adresei RATBV înregistrată la PMBV cu nr. 35778/05.04.2021, pentru proiectul de achiziție a 26 troleibuze articulate, finanțate prin POR, achiziție MDRAP-2020, în trim.I -anul 2021, s-au efectuat 305512 km, s-a economisit- 61005 kg combustibil, s-au redus emisiile pentru NOx -3599 kg și PM -72 kg.	
		20 autobuze electrice și a stațiilor de încărcare (12 autobuze articulate + 8 autobuze solo)												12+8	12+8	Contract nr. 225/69184/20.07.2020 pentru furnizarea 8 autobuze electrice de 12 m, 8 stații de încărcare lentă, 3 stații de încărcare rapidă
		număr autobuze electrice și hibrid achiziționate din 52 contractate (32 buc. electrice + 20 buc hibrid)													15	
Măsura 1.1.2	Promovarea transportului public prin introducerea unui sistem de informare în timp real cu privire la serviciile de transport public, serviciului eTicketing	Introducerea sistemului eTicketing pentru toate vehiculele de transport public din oraș cu achiziția sistemului de informare în timp real în stații	nr.calatorii/an													
		Extindere Sistem de Management Informatizat al Sistemului de Transport Public, CS 1274													1. HCL nr.734/2018, republicată, privind acordarea de facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de calatori -HCL nr.673/2019 privind fluidizarea traficului ruier din centrul istoric al Municipiului Brașov prin acordarea de facilități elevilor, cadrelor didactice și personalului nedidactic pe mijloacele de transport public local de calatori 1.HCL nr.731/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pt.proiectul "Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public"; 2.HCLnr.732/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public"și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul POR/2017/4/4.1/1	
																3. CU nr.3023/2018; CU nr.3473/2018
																4. Clasarea notificării nr.18083/2018

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	Anul 2020				Anul 2021				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
														Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1
Măsura 1.1.3	Gestionarea traficului prin realizarea unui pasaj rutier suprateran	Realizarea unui pasaj rutier suprateran in zona Garii-Coresi			S-a obtinut avizul SNCFR si avizul de mediu	S-a obtinut avizul SNCFR si avizul de mediu, SF in curs de elaborare	S-a finalizat SF ul care este in analiza	S-a receptionat SF -ul si s-a supus dezbaterii publice.	A avut loc dezbateria publica					1.CU nr.1563/2017
		Construire pasaj rutier, acces in cartierul Tractorul din b-dul Garii												2.Decizia etapei de evaluare initiala nr.1253/2019 In procedura de obtinere a avizului SNCFR SA necesar continuarii procedurii de obtinere a acordului de mediu
Măsura 1.1.4	Gestionarea traficului prin realizarea de cai noi de acces	Cai noi de acces;Amenajare drum de legatura												1.CU nr.288/2019 obtinere AC pt. modernizare str. Cucului prin racordare la sos.Cristianului si DN 73; CU nr.50/2018 obtinere AC pt.modernizare strada - str.Cucului pe sectoare de drum
		Municipiul Brasov; Brasov-Cristian (str.Cucului); Brasov-Poiana Brasov (din str. Caramidariei)	km/an							SF actualizat-strada Cucului				2. SF elaborat -str.Cucului 3. SF - modernizare str. Cucului- racordare Soseaua Cristianului si DN 73 4.SF actualizat - str.Caramidariei HCL nr. 94/28.02.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Modernizare strazi-strada Cucului (5864 m)
									SF Modernizare străzi - str. Cucului - Finalizat; SF Modernizare străzi -strada Cucului - racordare la Soseaua Cristianului și DN 73 - finalizat; Actualizare SF Drum de legătură str. Cărâmidăriei-Drumul Poienii - în derulare	Studiul de Fezabilitate este finalizat pentru strada Cucului - au loc procese de expropriere; Drumul de legatură strada Cărâmidăriei - Poiana Braşov este în curs de actualizare, Conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr.155/07.07.2021 , APM BRASOV a decis ca proiectul necesita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului fara efectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa si fara evaluare adecvata.			S-au emis autorizatii de construire pentru strazi in zona noua a cartierului Tractorul, respectiv I.C.Bratianu -1365 m lungime; Stefan Baciu - 1440 m ; Ioan Ursu - 519 m; Emanoil Bernfeld - 1745 m; str.1 Decembrie 1918;	
Măsura 1.1.5	Gestionarea traficului prin realizarea inelului interior	Implementarea sistemului de sensuri unice												s-au realizat 15 km sensuri unice cu scopul fluidizarii traficului, reducerea timpilor de asteptare si a noxelor in cartierele Bartolomeu, Bartolomeu Nord, Tractorul, Astra, Florilor-Craitier
		La nivelul cartierelor Astra, Florilor-Craitier, Tractorul, Bartolomeu si Bartolomeu Nord	km/an							S-au reabilitat un număr de 6 sensuri giratorii (intersecțiile str. A. Vlaicu - Griviței, A. Vlaicu -13 Decembrie, Gării - Victoriei, Gării - Hărmanului, Al. Vlahuță-Zizinului - Saturn)	S-a reabilitat B-dul Al. Vlahuță (L=850 m).			s-a reabilitat si sistematizat 10 km din strazile din Tractorul nr. 6 si nr.7
Măsura 1.1.6	Gestionarea traficului prin realizarea terminalelor intermodale de trafic	Amplasarea terminalului intermodal in zona GaraCF Brasov												1. HCL nr.742/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Terminal transport urban Gara Brasov"
		Realizare terminal intermodal de trafic (proiect Terminal transport urban Gara Brasov)		8.05.2020 s-a semnat contract de finantare pentru proiectul "Terminal transport urban Gara		S-a semnat contractul de proiectare si s-a dat ordin de incepere a serviciilor de proiectare pentru 5 luni	Este in curs de derulare elaborarea proiectului tehnic	Este în curs de derulare elaborarea proiectului tehnic	S-a intocmit DTAC	A fost emisa Autorizatia de construire si s-a dat ordin de incepere a serviciilor de proiectare incepand cu data de 25.11.2021 cu termen de finalizare de 2 luni				2. HCL nr.743/2018 privind aprobarea proiectului "Terminal transport urban Gara Brasov in vederea finantarii prin POR/2017/4/4.1/1 3. CU nr.1555/2018
														4. Clasarea notificarii nr.16213/2018 (proiectul este in curs de evaluare, etapa a 2-a)5. Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	Anul 2020				Anul 2021				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații	
				Trim.I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
Măsura 1.1.7	Gestionarea traficului prin introducerea de restricții	Introducerea restricțiilor de incarcare/descarcare marfuri in zone ale orasului	nr./an											1. HCL nr.228/2018 privind modificarea si completarea HCL nr.243/2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea si folosirea permiselor de Libera Trecere pentru circulatia pe strazile din Municipiul Brasov, republicata	
		Accesul autovehiculelor in zonele cu restrictii numai in baza autorizatiilor emise de primarie (permis de libera trecere)		9113 permise LT zilnice	8080 permise LT zilnice	8874 permise LT zilnice	6150 permise LT zilnice, 60 Permise de libera trecere lunare	7277 permise LT zilnice, 14 permise LT, cu frecventa lunara - anuala, pe cartonase	8420 permise LT zilnice, 10 permise LT, cu frecventa lunara - anuala, pe cartonase, au fost inregistrate pe platforma on line un numar de 6762 de solicitari de permise LT	S-au eliberat 1862 Permise de Liberă Trecere Periodice zilnice, 13 permise de liberă trecere pe cartonase lunare, au fost inregistrate pe platforma on line un număr de 7684 solicitări de permise LT			in anul 2019 s-au eliberat 1045 autorizatii - Permise de liberă trecere periodice (lunare, trimestriale, semestriale și anuale), respectiv 14194 autorizatii - Permise LT zilnice. - HCL nr.329/2019 privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor speciale de transport calatori in UAT Municipiul Brasov (taxarea opririlor in statii in functie de categoria de emisii a autovehiculului) -HCL nr.606/2019 pentru aprobarea programului pilot transport gratuit scolar elevilor din ciclul primar in zona centrului istoric.		
				192 permise LT periodice											2. HCL nr.329/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor speciale de transport calatori in UAT-Municipiul Brasov
															3. HCL nr.606/2019 pentru aprobarea programului pilot transport scolar gratuit elevilor din ciclul primar in zona centrului istoric
Măsura 1.1.8	Gestionarea traficului prin modificarea timpilor de semnalizare la intersecții și echiparea cu butoane de comanda a trecerilor de pietoni	Echipe trecerei pentru pietoni cu butoane de comanda si eficientizarea celor existente	nr.											Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1	
		„Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov”, CS 127411		Încheiat contract de finantare prin POR - axa prioritara 4, a programului REGIO 2014-2020, nr. 5167/09.03.2020 pentru Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in municipiul Brasov	Achiziționarea serviciilor de informare și publicitate - FINALIZATĂ. S-a semnat contractul de achiziție nr.240/74229/31.07.2020	Achiziționarea serviciilor de management de proiect – FINALIZATĂ. S-a semnat contractul de achiziție nr. 396/128264/16.12.2020	În luna 02.2021 se demarează achiziția - licitație deschisă, pentru Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări implementare proiect "Sistem Centralizat de Monitorizare si Control al Traficului in Municipiul Brasov	S-a semnat Actul adițional nr.1/22.07.2021 de modificare a Contractului de finanțare: 5167/09.03.2020 - prelungire durata implementare cu 9 luni, respectiv până la data de 30.09.2023			1.HCL nr.729/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul Brasov"				
				Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentațiilor de achiziție - FINALIZATĂ. S-a semnat contractul de achiziție nr. 260/79872/14.08.2020 - 166/ 01.09.2020	Achiziționarea serviciilor de audit - FINALIZATĂ - S-a semnat contractul de achiziție nr.310/94649/22.09.2020							2.HCL nr.730/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul Brasov"si a cheltuielilor legate de proiect in vederea finantarii acestuia in cadrul POR/2017/4/4.1/1			
													3. CU nr.3278/2018 4. Clasarea notificării nr.18580/2018		
Măsura 1.1.9	Gestionarea traficului prin extinderea sistemului de transport cu bicicleta	Realizare infrastructura integrata pentru ciclism	km/an											incheiat contract de finantare pe POR axa prioritara 4 a Programului REGIO 2014-2020 nr 5156/09.03.2020 pentru obiectivul Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclismu facilitati complementare-Traseul 1; contract nr 5154/09.03.2020 pentru obiectivul Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclismu facilitati complementare-Traseul 2	
		Traseu 1 - Terminal Poienelor, str.Poienelor,bdul Saturn, str.Minerva, str.Crinului, str.Harmanului, bdul Garii, bdul Victoriei, str.M.Kogalniceanu, Camera de Comert si Industrie		in curs de finalizare procedura pentru achizitia serviciilor de elaborare a proiectelor tehnice	In curs de elaborare proiect tehnic	S-a depus cerere pentru emiterea Autorizatiei de construire	Autorizatie de construire in curs de elaborare	In curs de elaborare PT			1. HCL nr.736/2018; HCL nr.737/2018; CU nr.2083/2018; Clasarea notificării nr.16217/2018; proiect depus pt finantare prin POR/2017/4/4.1/1				
		Traseu 2 - Terminal RAT Poienelor, str.Poienelor, str.Carpatilor, str.V.Alecsandri, str.Tampeii, bdul Valea Cetatii, zona La Iepure			In curs de elaborare proiect tehnic	S-a depus cerere pentru emiterea Autorizatiei de construire	S-a obtinut Autorizatia de construire si s-a dar ordin pentru elaborare PT	In curs de elaborare PT			Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1 1. HCL nr.786/2018; HCL nr.787/2018; CU nr.2115/2018; Clasarea notificării nr.16215/2018				
											Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1				



Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	Anul 2020				Anul 2021				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Măsura 1.1.14	sprijinirea persoanelor fizice și juridice pentru a se bransa la sistemul centralizat de distribuție a agentului termic		nr./an											S-au racordat la SACET – Bazin olimpic Brasov
Măsura 1.1.15	Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor	Reabilitarea termica a cladirilor	nr./an	contract nr 9/6963/21.01.2020 PT+ executie Eficientizare energetica a cladirilor din municipiul Brasov-Colegiul National dr. Ioan Mesota-corp A +sala de sport										
				s-a semnat contractul de finantare in vederea Eficientizarii energetice a Colegiului Transilvania in luna mai 2020 si a fost demarata procedura in vederea achizitiei serviciilor de elaborare a proiectului tehnic.	procedura de achizitie servicii elaborare proiect tehnic in curs pentru Colegiul Transilvania	Pentru Colegiul Maria Baiulescu: procedura pentru realizare proiect tehnic cu executie in curs de desfasurare (contestatie); Pentru Colegiul Transilvania este in curs de elaborare proiectul tehnic	Pentru Colegiul Maria Baiulescu:s-a semnat contractul de proiectare si executie lucrari si s-a emis ordinul de incepere a serviciilor de proiectare; Pentru Colegiul Transilvania este in curs de obtinere Autorizatia de construire si s-a predat proiectul tehnic in vederea verificarii	S-a dat ordin de incepere lucrari la Colegiul Transilvania	Lucrari in curs	Lucrarile sunt in curs de executie in procent de 60%.		1.HCL nr.633/2018 - cota de contributie aferente finantarii executarii lucrarilor de interventie privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte; 2.Lucrari in functie de alocatiile bugetare		
		in urma semnarii contractului de finantare din luna decembrie 2019 pentru reabilitarea colegiului Maria Baiulescu a fost demarata procedura pentru intocmire PT si executie lucrari				Este in curs de obtinere AC la Colegiul Baiulescu.	In curs de elaborare Autorizatie de construire	A fost obtinuta autorizatia de construire . A fost receptioant proiectul tehnic. Urmeaza a se emite ordin de incepere a lucrarilor.		2.HCL nr.746/14.12.2018 aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii"Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu"; HCL nr.747/14.12.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu"; Proiect de pus pentru finantare POR Contract de finantare incheiat nr. 5001/19.12.2019 pentru Reabilitare Colegiu Tehnic Maria Baiulescu (POR)				
											HCL nr.96/28.02.2019 privind modificarea HCL nr.748/14.12.2018 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii "Eficientizarea energetica a cladirilor din Municipiul Brasov-Colegiul Tehnic Transilvania-Corp A"; 3.HCL nr.748/14.12.2018 privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii "Eficientizarea energetica a cladirilor din Municipiul Brasov-Colegiul Tehnic Transilvania-Corp A"; Proiect in stadiul precontractual privind Eficientizarea energetica a Colegiului Tehnic Transilvania (POR)			
		Cresterea suprafetei spatiilor verzi si gestionarea corespunzatoare a celor existente	nr./an	au fost plantati 3263 buc arbori			plantat 31.000 fire gard viu; plantat 177 arbori foiosi si rasinosi;			plantat 25.000 fire de gard viu		plantare 15.000 fire gard viu		HCLnr. 164/2019pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport" în Municipiul Brașov. HCL nr.163/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Spatiu multifuncțional de recreere si sport in municipiul Brasov"
						operatiuni de intretinere pe o suprafata de 228366,35 ar				plantat 637 arbori foioși		plantare arbori foioși și rășinoși 1260 buc.	plantare arbori foioși și rășinoși 1260 buc.	In perioada 01.04.2019 - 30.06.2019 s-a alocat suma de 2.319.437

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	Anul 2020				Anul 2021				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Măsura 1.1.16	Creșterea suprafeței spațiilor verzi și gestiunea celor existente	Amenajare și întreținere spații verzi.	mp/an				Aliniamente stradale: str. George Bacovia-2,45 ar ; str. Nicolae Labis - 3,81 ar, str. Liviu Rebreanu - 1,57 ar;	operațiuni de întreținere pe o suprafață de 113.550,21 ar	operațiuni de întreținere pe o suprafață de 194.451,72 ar	În trimestrul III 2021 nu au fost executate plantări de arbori și arbuști, nefiind perioada propice pentru plantări. Operațiuni de întreținere au fost realizate pe o suprafață de 300663,94 ar	s-au plantat 181 buc. arbori foioși, 1438 ml gard viu și s-au realizat operațiuni de întreținere pe o suprafață de 236404,81 ari. In anul 2021 au fost plantați 819 arbori, gard viu 4655 ml.			S-a demarat procedura de achizitie pentru servicii de consultanta i
							str. Ionel Teodoreanu - 5,8 ar; str. Eugen Jelebeanu - 1,91 ar ; str. Ioan Popasu - 3,02 ar							HCL nr.685/2018 pentru modificarea si completarea HCL nr.153/
Măsura 1.1.17	Creșterea eficienței salubrității urbane-salubritatea străzilor	Aspirarea carosabilului și spălarea acestuia	km/an											
		Lungime strazi		spalat si dezinfectat 1638744 mp; maturat mecanic 6482576 mp	spalat 5616911 mp; maturat mecanic 11869577 mp	spalat 20180 mp; maturat mecanic 18431894 mp	maturat mecanic 11267941 mp	măturat mecanic 5.094.818 mp	măturat mecanic până la data de 15.06.2021 - 15.575.002 mp	măturat mecanizat 21.463.148mp, spalat mecanizat 145.620 mp, stropit mecanizat 4.953.036 mp	lucrări de măturat mecanizat 13.269.073 mp, spalat mecanizat 200 mp			HCL nr.149/2017 s-a aprobat un nou Regulament de salubritate si rezapezire al municipiului Brasov; conform art.66 alin.(4) este interzisa folosirea nisipului in actiunile de desapezire a cailor publice din municipiu In perioada 01.04.2019 - 30.06.2019 s-a alocat suma de 475.035,8 lei pentru aceste lucrari. In perioada 01.07.2019 - 31.12.2019 s-a alocat suma de 71290,57 lei pentru aceste lucrari
Măsura 1.1.18	Tren metropolitan	Implementare solutie tren metropolitan in municipiul Brasov	nr.calatori/an											s-a depus cerere de finantare pentru realizarea studiului de fezabilitate la POIM
		Triaj Harman-Gara Brasov-Stupini; Triaj Harman-Gara Brasov-Bartolomeu-Lustic; Triaj Harman-Cartier Florilor-Darste												POIM au cerut clarificari pe documentatia de achizitie
														Acord de parteneriat nr. 112066/23.12.2020 intre Primaria Brasov- CFR SA- Asociatia de transport Metropolitana Brasov
Măsura 1.1.19	Reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare	Reglementare in noul PUG	nr./an											
		In noul PUG sa se prevada obligativitatea ca in cazul locuintelor colective sau ansambluri imobiliare, acestea sa fie deservite, ca sursa de caldura, de centrale de bloc sau de cvartal		regulament in consultare publica	Aprobat regulment prin HCL 227/2020									s-au demarat procedurile de actualizare a PUG in care urmeaza sa se prevada obligativitatea ca in cazul locuintelor colective sau ansambluri imobiliare, acestea sa fie deservite, ca sursa de caldura, de centrale de bloc sau de cvartal.
														incheiat contract pentru actualizare PUG se emit certificate de urbanism in baza HCL 227/2020
Măsura 1.1.'20	Promovarea transportului public prin crearea de benzi dedicate transportului public	Amenajarea de benzi dedicate transportului public	km/an		in curs de finalizare procedura pentru intocmire PT	s-a semnat contractul in vederea intocmirii proiectului tehnic	DTAC in curs de elaborare	In curs de obtinere aviz Comisia de circulatie	In curs de obtinere AC					
														1. HCL nr.738/14.12.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt proiectul "Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente"
														2. HCL nr.739/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente" si a cheltuielilor legate de proiect
														3.CU nr.1345/2018
		Traseu propus - Terminal Poienelor-calea Bucuresti-str.Toamnei-bd.M.Kogalniceanu-bd.Victoriei-str.I.Maniu-str.N.Iorga-str.Lunga-calea Fagarasului-Terminal Stadionul Municipal-str.Lunga-bd.Eroilor-bd.15 Noiembrie-calea Bucuresti-bd.Victoriei-Terminal Gara											S-a semnat contractul de finantare in luna decembrie 2019- Contract de finantare nr. 5019/23.12.2019 proiect Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov și trotuare adiacente (POR Axa 1)Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1	